

Протокол № 5/18

заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Качканарского городского округа» на 2018-2022 годы в 2018 году

Администрация
Качканарского городского округа

14 сентября 2018 года
16-00 час.

Присутствовали 14 членов комиссии из 19
(5 члена комиссии отсутствовали по уважительной причине):

Председательствующий:

Заместитель главы администрации городского округа по городскому хозяйству

- В.А. Саракаев

Члены Комиссии:

Представители исполнительной власти ОМС

- О.В. Адамчук

- К.И. Корелина

отраслевые (функциональные) органы
исполнительной власти ОМС

- В.А. Перепечина

- С.А. Скутина

- М.И. Титовец

- Р.А. Гимадиев

- С.Г. Габышева

- Ю.А. Прокурова

- В.С. Прилуцкая

Представители законодательной власти,
общественных движений, бизнеса

- Е.В. Беляева

- А.А. Попов

- В.Ю. Данилов

- К.В. Денисов

Приглашенные:

- СМИ

- ГИБДД

- ОНД МЧС

Кворум имеется.

- Ю.Н. Бячков

Повестка дня:

О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Качканарского городского округа» на 2018-2022 годы в 2018 году по состоянию на 14 сентября 2018 г.

Ход заседания:

По повестке дня слушали В.А. Саракаева:

Вячеслав Андреевич ознакомил членов комиссии и приглашенных с текущим состоянием дел по реализации проекта по состоянию на 14 сентября 2018 г.


По состоянию на 14 сентября 2018 г. процент выполнения работ по объекту не увеличился, в связи с чем, заказчиком работ МУ «УГХ» руководителю подрядной организации ООО «Капитал Строй» 12 сентября 2018 года направлена претензия по отставанию от графика производства работ.

В соответствии с контрактом, заключенным между МУ «УГХ» и ООО «Капитал Строй», окончание работ должно быть 15 сентября 2018 года.

Обменявшись в ходе заседания мнениями, комиссия решила


1. Направить подрядчику претензию, имеющую юридическую силу, в соответствии с действующим законодательством.
2. В любом случае завершить работы в 2018 году в срок до 01 ноября.
3. При оплате работ учесть все неустойки в соответствии с действующим законодательством.
4. Дату торжественного открытия перенести на реальный срок.

Председатель комиссии:



В.А. Саракаев

Секретарь комиссии:



С.А. Скутина