

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН (ГРАФИК) ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
на комплексное благоустройство общественной территории 5А микрорайона
города Качканара

Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Ед. изм.	Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика	Сроки передачи рабочей документации	Сроки выплаты аванса	Размер аванса	Сумма к оплате, руб.	Сроки оплаты выполненного этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Земляные работы по разработке грунта	с момента заключения по 25.08.2019 гг.	3079 м3	--	--	--	--	4763026	с 26.08.2019 по 25.09.2019 гг.	27,25%
	Земляные работы по разработке грунта под постамент		30 м3							
	Устройство оснований и подстилающего слоя из щебня		3002 м2							
	Устройство железобетонных колонн и монтаж меаллоконструкций (пропилеи)		4 шт.							
	Установка металлических опор		17 шт.							
2	Устройство подстилающего слоя из песка и брусчатки	с 26.08.2019 по 25.09.2019 гг.	3002 м2	--	--	--	--	9906114	с 26.09.2019 по 25.10.2019 гг.	56,67%
	Прокладка кабеля в траншее		620 м							
	Устройство подпорных стенок и облицовка гранитными плитами (Тип 1)		74 м3							
	Прокладка кабеля внутри опор и заделка		210 м							
	Устройство подпорных стенок и облицовка гранитными плитами, штукатурка и окраска (Тип 2)		68,7 м3							
3	Озеленение	с 26.09.2019 по 31.10.2019 гг.	Деревья 12 шт., кустарники 9 шт. и газон 2660 м2	--	--	--	--	2811814	с 26.10.2019 по 25.11.2019 гг.	16,09%
	Установка светильников и оборудование		38 шт.							

Устройство ограждений
Установка малых архитектурных форм

900,6 кг.									
Скамья 16 шт., урны 9 шт.									