

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
**«РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ**  
**НА ТЕРРИТОРИИ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2019-2024 ГОДЫ**

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
**за 2021 год**

№ строки	Цели и задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого		Процент выполнен	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Подпрограмма 1 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу»</b>					
2	<b>Цель 1. Создание комфортных и безопасных условий для проживания населения городского округа</b>					
3	<b>Задача 1. Ликвидация аварийного жилья</b>					
4	Целевой показатель 1. Количество расселенных многоквартирных домов	ед./год	7	6,9	99%	по помещению 1 - собственником квартиры не оформлены правоустанавливающие документы должным образом, в связи с чем соглашение не заключено, компенсация не выплачена; по помещению 2 - планируется предоставление жилья взамен, собственник в стадии выбора помещения
5	Целевой показатель 2. Количество расселенных жилых помещений	ед./год	70	68	97%	
5.1	Целевой показатель 2-1. Количество жилых помещений частной собственности, в отношении которых выполнена оценка рыночной стоимости	ед./год	-			
5.2	Целевой показатель 2-2. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда	м/год	2 790,7	2 763,3	99%	по помещению 1 - собственником квартиры не оформлены правоустанавливающие документы должным образом, в связи с чем соглашение не заключено, компенсация не выплачена; по помещению 2 - планируется предоставление жилья взамен, собственник в стадии выбора помещения
5.3	Целевой показатель 2-3. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	чел/год	134	132	99%	

1	2	3	4	5	6	7
6	Целевой показатель 3. Количество ликвидированных аварийных многоквартирных жилых домов	ед./год	-			
7	<b>Подпрограмма 2 «Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности»</b>					
8	<b>Цель 2. Развитие социальной сферы на территории Качканарского городского округа</b>					
9	Задача 2. Развитие объектов образования					
10	Целевой показатель 4. Количество муниципальных объектов, введенных в эксплуатацию	ед./год	2	1	50%	не введено в эксплуатацию здание МДОУ «Детский сад «Ладушки». Заключен контракт с ООО "Триумф" №51-09/20 от 18.09.2020, по независимым от сторон обстоятельствам (увеличение стоимости материалов) исполнение подрядной организации ведется в нарушение сроков сдачи объекта. Завершение и сдача в эксплуатацию планируется в 2022 году
11	Целевой показатель 5. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	%	100	100,0	100%	
12	Задача 3. Привлечение специализированных кадров на территорию Качканарского городского округа					
13	Целевой показатель 6. Выполнение запланированных мероприятий по реконструкции гостиницы с последующим перепрофилированием в многоквартирный жилой дом	%	-			

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
**«РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ**  
**НА ТЕРРИТОРИИ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2019-2024 ГОДЫ**  
**за 2021 год**

№ строки	Наименование мероприятия/ Источники ресурсного обеспечения	План по Решению Думы КГО*	План (уточненная роспись)	Исполнение (в тыс. рублей с одним десятичным знаком)		Сумма по договору (контракту)	Отклонение (+/-) (гр.5 «-» гр.3 в тыс. руб)	Примечание (Причины отклонения от планового значения)
				Фактическое исполнение	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе</b>	<b>145 465,8</b>	<b>145 465,8</b>	<b>90 857,4</b>	<b>90 857,4</b>	<b>141 465,4</b>	<b>-54 608,4</b>	<b>Пояснения представлены в разрезе каждого конкретного мероприятия</b>
2	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	местный бюджет	145 465,8	145 465,8	90 857,4	90 857,4	141 465,4	-54 608,4	
4	<b>Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:</b>	100 698,8	104 088,8	56 970,1	56 970,1	103 095,7	-47 118,7	
5	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	местный бюджет	100 698,8	104 088,8	56 970,1	56 970,1	103 095,7	-47 118,7	
7	<b>Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:</b>	100 698,8	104 088,8	56 970,1	56 970,1	103 095,7	-47 118,7	
8	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	местный бюджет	100 698,8	104 088,8	56 970,1	56 970,1	103 095,7	-47 118,7	
10	<b>Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:</b>	44 767,0	41 377,0	33 887,3	33 887,3	38 369,7	-7 489,7	
11	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12	местный бюджет	44 767,0	41 377,0	33 887,3	33 887,3	38 369,7	-7 489,7	
13	<b>Подпрограмма 1 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу»</b>							
14	<b>Всего по Подпрограмме 1, в том числе:</b>	<b>12 098,8</b>	<b>12 098,9</b>	<b>11 920,2</b>	<b>11 920,2</b>	<b>11 920,2</b>	<b>-178,7</b>	
15	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
16	местный бюджет	12 098,8	12 098,9	11 920,2	11 920,2	11 920,2	-178,7	
17	<b>Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:</b>	4 526,7	4 526,8	4 526,7	4 526,7	4 526,7	0,0	
18	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
19	местный бюджет	4 526,7	4 526,8	4 526,7	4 526,7	4 526,7	0,0	
20	<b>Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:</b>	4 526,7	4 526,8	4 526,7	4 526,7	4 526,7	0,0	
21	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22	местный бюджет	4 526,7	4 526,8	4 526,7	4 526,7	4 526,7	0,0	
22-1	<b>Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:</b>	7 572,1	7 572,1	7 393,4	7 393,4	7 393,4	-178,7	
22-2	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22-3	местный бюджет	7 572,1	7 572,1	7 393,4	7 393,4	7 393,4	-178,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	<b>Мероприятие 1.</b> Мероприятия по переселению* граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (по Перечню согласно приложения № 4 к настоящей программе), всего, из них:	12 098,8	12 098,8	11 920,2	11 920,2	11 920,2	-178,7	
24	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
25	местный бюджет	12 098,8	12 098,8	11 920,2	11 920,2	11 920,2	-178,7	
25-1	<i>Из мероприятия 1 по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:</i>	4 526,7	4 526,8	4 526,7	4 526,7	4 526,7	0,0	
25-2	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
25-3	местный бюджет	4 526,7	4 526,8	4 526,7	4 526,7	4 526,7	0,0	
25-4	<i>Из мероприятия 1 по направлению «Прочие нужды», в том числе:</i>	7 572,1	7 572,1	7 393,4	7 393,4	7 393,4	-178,7	Собственником квартиры не оформлены правоустанавливающие документы должным образом, в связи с чем соглашение не заключено, компенсация не выплачена. Завершить планируется в 2022 году
25-5	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
25-6	местный бюджет	7 572,1	7 572,1	7 393,4	7 393,4	7 393,4	-178,7	
25-7	<i>Из мероприятия 1 на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах» (в том числе за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"), в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
25-8	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
25-9	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
26	<b>Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
27	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
28	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
28-1	<b>Мероприятие 1.1.</b> Оценка рыночной стоимости жилых помещений, находящихся в частной собственности, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
28-2	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
28-3	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
29	<b>Мероприятие 2.</b> Снос расселенных многоквартирных жилых домов, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
30	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
31	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
32	<b>Подпрограмма 2 «Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности»</b>							
33	<b>Всего по Подпрограмме 2, в том числе:</b>	<b>133 367,0</b>	<b>133 367,0</b>	<b>78 937,3</b>	<b>78 937,3</b>	<b>129 545,2</b>	<b>-54 429,7</b>	
34	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
35	местный бюджет	133 367,0	133 367,0	78 937,3	78 937,3	129 545,2	-54 429,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	<b>Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:</b>	96 172,1	99 562,1	52 443,4	52 443,4	98 569,0	-47 118,7	
37	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
38	местный бюджет	96 172,1	99 562,1	52 443,4	52 443,4	98 569,0	-47 118,7	
39	<b>Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:</b>	96 172,1	99 562,1	52 443,4	52 443,4	98 569,0	-47 118,7	
40	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
41	местный бюджет	96 172,1	99 562,1	52 443,4	52 443,4	98 569,0	-47 118,7	
42	<b>Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:</b>	37 194,9	33 804,9	26 493,9	26 493,9	30 976,2	-7 311,1	
43	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
44	местный бюджет	37 194,9	33 804,9	26 493,9	26 493,9	30 976,2	-7 311,1	
45	<b>Мероприятие 3. Строительство футбольно-спортивного комплекса «Олимп», всего, из них:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
46	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
47	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
48	<i>Из мероприятия 3 по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
49	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
50	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
51	<i>Из мероприятия 3 по направлению «Прочие нужды», в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
52	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
53	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
54	<b>Мероприятие 4. Строительство Лыжной базы и трассы, всего, из них:</b>	53 044,6	53 044,6	6 918,9	6 918,9	53 044,5	-46 125,7	Заклучен контракт 49-08/20 от 17.08.2020. Проведены работы по Разработке проектно-сметной документации по строительству объекта "Лыжная база, расположенная по адресу Свердловская область,г.Качканар,10мик-он. Продолжение работ по строительству в плановом периоде в рамках выделенного финансирования
55	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
56	местный бюджет	53 044,6	53 044,6	6 918,9	6 918,9	53 044,5	-46 125,7	
57	<b>Мероприятие 4.1. Разработка проектно-сметной документации по строительству Лыжной базы (в том числе прохождение государственной экспертизы, проверка достоверности определения сметной стоимости, авторский надзор), всего, из них:</b>	6 918,9	6 918,9	6 918,9	6 918,9	6 918,9	0,0	
58	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
59	местный бюджет	6 918,9	6 918,9	6 918,9	6 918,9	6 918,9	0,0	
60	<b>Мероприятие 4.2. Строительство Лыжной базы и трассы, всего, из них:</b>	46 125,7	46 125,7	0,0	0,0	46 125,6	-46 125,7	
61	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
62	местный бюджет	46 125,7	46 125,7	0,0	0,0	46 125,6	-46 125,7	
63	<i>Из мероприятия 4.2 по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:</i>	46 125,7	46 125,7	0,0	0,0	46 125,6	-46 125,7	
64	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	местный бюджет	46 125,7	46 125,7	0,0	0,0	46 125,6	-46 125,7	
66	Из мероприятия 4.2 по направлению «Прочие нужды», в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
67	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
68	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
69	<b>Мероприятие 5.</b> Строительство Дворца единоборств, всего, из них:	43 127,5	43 127,5	43 124,5	43 124,5	43 124,5	-3,0	мероприятие выполнено, экономия
70	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
71	местный бюджет	43 127,5	43 127,5	43 124,5	43 124,5	43 124,5	-3,0	
71-1	Мероприятие 5.1. Разработка проектно-сметной документации по строительству Дворца единоборств (в том числе прохождение государственной экспертизы, проверка достоверности определения сметной стоимости, авторский надзор), всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
71-2	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
71-3	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
71-4	Мероприятие 5.2. Строительство Дворца единоборств, всего, из них:	43 127,5	43 127,5	43 124,5	43 124,5	43 124,5	-3,0	
71-5	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
71-6	местный бюджет	43 127,5	43 127,5	43 124,5	43 124,5	43 124,5	-3,0	
72	<b>Мероприятие 7.</b> Реконструкция гостиницы «Ванадий» с последующим перепрофилированием в многоквартирный жилой дом, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
73	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
74	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
75	<b>Мероприятие 8.</b> Строительство Ледового дворца спорта, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
76	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77-1-1	Мероприятие 8.1. Разработка проектно-сметной документации по строительству Ледового дворца спорта (в том числе прохождение государственной экспертизы, проверка достоверности определения сметной стоимости, авторский надзор), всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77-1-2	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77-1-3	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77-1-4	Мероприятие 8.2. Строительство Ледового дворца спорта, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77-1-5	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77-1-6	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77-1	<b>Мероприятие 9.</b> Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад «Ладушки», всего, из них:	33 007,7	33 007,8	25 696,9	25 696,9	30 179,2	-7 310,9	Заключен контракт с ООО "Триумф" №51-09/20 от 18.09.2020, по независимым от сторон обстоятельствам (увеличение стоимости
77-2	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77-3	местный бюджет	33 007,7	33 007,8	25 696,9	25 696,9	30 179,2	-7 310,9	материалов) исполнение подрядной организации ведется в нарушение сроков сдачи объекта. Завершение и сдача в эксплуатацию планируется в 2022 году
77-4	<i>Из мероприятия 9 по направлению «Прочие нужды», в том числе:</i>	33 007,7	33 007,8	25 696,9	25 696,9	30 179,2	-7 310,9	
77-5	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77-6	местный бюджет	33 007,7	33 007,8	25 696,9	25 696,9	30 179,2	-7 310,9	
77-7	<b>Мероприятие 10.</b> Капитальный ремонт здания нежилого назначения по адресу: г. Качканар Свердловской области, 4а микрорайон, д.83а, всего, из них:	797,2	797,2	797,0	797,0	797,0	-0,2	мероприятие выполнено, экономия
77-8	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77-9	местный бюджет	797,2	797,2	797,0	797,0	797,0	-0,2	
77-10	Мероприятие 10.1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания нежилого назначения по адресу: г. Качканар Свердловской области, 4а микрорайон, д.83а (в том числе проведение технического обследования, проверка достоверности определения сметной стоимости)	797,2	797,2	797,0	797,0	797,0	-0,2	
77-11	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77-12	местный бюджет	797,2	797,2	797,0	797,0	797,0	-0,2	
77-13	<i>Из мероприятия 10 по направлению «Прочие нужды», в том числе:</i>	797,2	797,2	797,0	797,0	797,0	-0,2	
77-14	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77-15	местный бюджет	797,2	797,2	797,0	797,0	797,0	-0,2	
77-16	<b>Мероприятие 11.</b> Капитальный ремонт здания по адресу: г. Качканар Свердловской области, 4 микрорайон, д.26 , всего, из них:	3 390,0	3 390,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	-990,0	
77-17	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77-18	местный бюджет	3 390,0	3 390,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	-990,0	
77-19	Мероприятие 11.1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания по адресу: г. Качканар Свердловской области, 4 микрорайон, д.26 (в том числе проверка достоверности определения сметной стоимости), всего, из них:	3 390,0	3 390,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	-990,0	мероприятие выполнено, экономия
77-20	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77-21	местный бюджет	3 390,0	3 390,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	-990,0	
77-22	<i>Из мероприятия 11 по направлению «Прочие нужды», в том числе:</i>	3 390,0	3 390,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	-990,0	
77-23	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77-24	местный бюджет	3 390,0	3 390,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	-990,0	

**ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
за 2021 год**

тыс. рублей

№ строки	Наименование объектов	Всего, в том числе			Местный бюджет			Областной бюджет			Внебюджетные источники		
		план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
1	<b>ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ</b>	<b>100 698,8</b>	<b>54 570,1</b>	<b>54,19%</b>	<b>100 698,8</b>	<b>54 570,1</b>	<b>54,19%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2	<b>Строительство/ Реконструкция, всего</b>	<b>93 779,9</b>	<b>47 651,3</b>	<b>50,81%</b>	<b>93 779,9</b>	<b>47 651,3</b>	<b>50,81%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
3	<b>Разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы, проверка достоверности определения сметной стоимости, авторский надзор, всего</b>	<b>6 918,9</b>	<b>6 918,9</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 918,9</b>	<b>6 918,9</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4	<b>Объект 1.</b> Реконструкция объекта, расположенного по адресу: г. Качканар, 4 микрорайон, д. 59	4 526,7	4 526,7	100,00%	4 526,7	4 526,7	100,00%	0,0	0,0		0,0	0,0	
5	<b>Объект 2.</b> Футбольно-спортивный комплекс «Олимп»	0,0			0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	
6	<b>Объект 3.</b> Лыжная база (строительно-монтажные работы, с учетом приобретения оборудования)	46 125,7	0,0	0,00%	46 125,7	0,0	0,00%	0,0	0,0		0,0	0,0	
7	Мероприятие 3. Разработка (корректировка) проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы, проверка достоверности определения сметной стоимости, инженерные изыскания для строительства объекта 3	6 918,9	6 918,9	100,00%	6 918,9	6 918,9	100,00%	0,0	0,0		0,0	0,0	
8	<b>Объект 4.</b> Дворец единоборств	43 127,5	43 124,5	99,99%	43 127,5	43 124,5	99,99%	0,0	0,0		0,0	0,0	
9	Мероприятие 4. Разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы, проверка достоверности определения сметной стоимости, инженерные изыскания для строительства объекта 4	0,0			0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	
10	<b>Объект 5.</b> Реконструкция гостиницы «Ванадий» с последующим перепрофилированием в многоквартирный жилой дом	0,0			0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	
11	<b>Объект 6.</b> Ледовый дворец спорта	0,0			0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	
12	Мероприятие 6. Разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы, проверка достоверности определения сметной стоимости, инженерные изыскания для строительства объекта 6	0,0			0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	