

**ОТЧЕТ**  
**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
 «РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
 ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В КАЧКАНАРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2015-2024 ГОДЫ

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
 за 2022 год

№ строки	Цели и задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Цель 1. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа</b>					
2	<b>Задача 1. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа</b>					
3	Показатель 1. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа	количество случаев/год				
4	Показатель 2. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма	количество случаев/год				
4.1	Показатель 2-1. Выполнение мероприятий по созданию и размещению тематической и социальной рекламы по ПДД (аншлагов, баннеров и др.) от плана на текущий год	%	-			
4.2	Показатель 2-2. Выполнение мероприятий по изготовлению, приобретению, установке и правке дорожных знаков и других технических средств регулирования от плана на текущий год	%	100	100	100%	

4.3	Показатель 2-3. Выполнение мероприятий по изготовлению, установке и ремонту пешеходных ограждений от плана на текущий год	%	-			
4.4	Показатель 2-4. Выполнение мероприятий по нанесению горизонтальной разметки автомобильных дорог от плана на текущий год	%	100	100	100%	
4.5	Показатель 2-5. Доля обслуживаемых светофорных объектов от их общего количества	%	100	100	100%	
4.6	Показатель 2-6. Выполнение мероприятий по разработке и актуализации (внесению изменений) в документацию по организации дорожного движения (комплексных схем организации дорожного движения, проекты организации дорожного движения, схемы дорожного движения и т.п), программы комплексного развития транспортной инфраструктуры от плана на текущий год	%	100	100	100%	
5	<b>Цель 2. Поддержание в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети и развитие дорожного хозяйства городского округа</b>					
6	<b>Задача 3. Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на улично-дорожной сети городского округа</b>					
7	Показатель 3. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведено восстановление (ремонт) нарушенного слоя	кв.м./год	не менее 1800	2 026,6	113%	согласно актов выполненных работ
8	Показатель 4. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведено устранение колеиности автомобильных дорог	кв.м./год	не менее 600	574,9	96%	согласно актов выполненных работ

9	Показатель 5. Площадь проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, внутриквартальных проездов, дорог общего пользования городского округа, в отношении которых выполнен ремонт	кв.м./год	не менее 43660	38 485,00	88%	Уменьшение показателя за счет уточнения площади ремонта автодорог по факту. Не приняты работы по площади асфальтирования 4432,7 кв.м. - по мероприятию - Ремонт участка автодороги по северо-западной границе 10 микрорайона ул.Набережная-ул.Тагильская (от ул.Набережная в районе дома №13 9 микрорайона до пересечения дорог до дома №6 10 микрорайона), Ремонт участка автомобильной дороги по улице Набережная (участок от улицы Свердлова до перекрестка у дома №15, 9 микрорайона), так как, в ходе исполнения выявлены несоответствия качества укладки асфальта и не соблюдения нормативных требований на данных участках. В целях выявления несоблюдений проведены мероприятия направленные на проведение экспертизы на соответствие нормативным и регламентным требованиям (в том числе) запрошена метеорологическая справка на период выполнения работ по ремонту автодороги по северо-западной границе 10 микрорайона ул.Набережная-ул.Тагильская. Согласно Протокола испытательного центра ООО «УралстойТест», в отношении изъятых образцов по всем исследуемым слоям дорожной одежды в местах отбора проб указано превышение показателей по водонасыщению более чем в два раза.
10	Показатель 6. Площадь пешеходных дорожек на территории городского округа, в отношении которых выполнен ремонт, строительство	кв.м./год	-			
10.2	Показатель 6-2. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности Качканарского городского округа, в отношении которых выполнены мероприятия по содержанию	%	100	100	100%	
11	Показатель 7. Протяженность улично-дорожной сети, приведенная в нормативное состояние	км/год				

11.1	Показатель 7-1. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов по пути следования детей к образовательным учреждениям	шт/год	не менее 18	10	56%	за счет увеличения работ по устройству пешеходных дорожек
11.2	Показатель 7-2. Количество пешеходных дорожек на территории городского округа, в отношении которых выполнено устройство и (или) ремонт по пути следования детей к образовательным учреждениям	шт/год	-			
11.3	Показатель 7-3. Количество обустроенных искусственных неровностей	шт/год	-			
11.4	Показатель 7-4. Количество установленных светофорных объектов	шт/год	14	14	100%	
11.5	Показатель 7-5. Количество сертифицированных пешеходных переходов в области предупреждения причин вреда для инвалидов и маломобильных групп населения	шт/год	-			
12	<b>Задача 4. Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа</b>					
13	Показатель 8. Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведена реконструкция и (или) строительство, либо разработана проектно-сметная документация	км/год				

13.1	Показатель 8-1. Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведена реконструкция и (или) строительство	км/год	0,72	0,72	100%	Завершены в 2022 году работы по реконструкции ул. Жилая, в составе: внутриквартальный проезд - 0,1922 км., ул. Жилая - 0,52294 км. Согласно разрешения от 30.12.2022 введена в эксплуатацию ул. Жилая протяженностью 1.16042 км.
13.2	Показатель 8-2. Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых разработана проектно-сметная документация	км/год	2,75	3,1473	114%	по итогам разработки ПСД протяженность дорог при реконструкции: ул. Тургенева - 1,78416 км., автодорог 11 микрорайона - 1,36314 км



24	1.2. Изготовление, приобретение, установка и правка дорожных знаков и других технических средств регулирования	1 198,1	1 198,0	1 198,0	1 198,0	1 198,0	-0,1	мероприятие выполнено, экономия
25	1.3. Изготовление, установка и ремонт пешеходных ограждений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
26	1.4. Устройство горизонтальной разметки автомобильных дорог городского округа	6 630,2	6 630,1	6 630,1	6 630,1	6 630,1	-0,1	мероприятие выполнено, экономия
27	1.5. Обслуживание и аварийный ремонт светофорных объектов городского округа	722,0	687,0	687,0	687,0	687,0	-35,0	мероприятие выполнено, экономия
28	1.6. Приобретение и установка светофорных объектов	701,2	701,2	701,2	701,2	701,2	0,0	
29	1.7. Разработка и актуализация (внесение изменений) в документацию по организации дорожного движения (комплексных схем организации дорожного движения, проекты организации дорожного движения, схемы дорожного движения и т.п.), программы комплексного развития транспортной инфраструктуры	2 702,0	2 596,4	2 596,4	2 596,4	2 596,4	-105,6	мероприятие выполнено, экономия
30	1.8. Комплексная модернизация нерегулируемых пешеходных переходов по пути следования детей к образовательным учреждениям	10 770,0	10 770,0	10 764,1	10 764,1	10 764,1	-5,9	мероприятие выполнено, экономия
31	1.9. Устройство и (или) ремонт пешеходных дорожек по пути следования детей к образовательным учреждениям	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
31-1	1.10. Устройство искусственных неровностей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
31-2	1.11. Сертификация пешеходных переходов в области предупреждения причин вреда для инвалидов и маломобильных групп населения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
32	<b>Мероприятие 2.</b> Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа, всего, из них:	152 115,4	152 115,3	144 377,0	145 651,9	152 069,5	-7 738,4	<p>По вине подрядной организации (ООО"Колонна 59") не приняты работы по мероприятию - Ремонт участка автодороги по северо-западной границе 10 микрорайона ул.Набережная-ул.Тагильская (от ул.Набережная в районе дома №13 9 микрорайона до пересечения дорог до дома №6 10 микрорайона), Ремонт участка автомобильной дороги по улице Набережная (участок от улицы Свердлова до перекрестка у дома №15, 9 микрорайона), Сумма контракта составляет 26 962,52021 тыс руб. фактическое исполнение составило 19 299,17908 тыс. руб. Оплата произведена (с учетом аванса) 20574,08815 тыс.руб., в ходе исполнения выявлены несоответствия качества укладки асфальта и не соблюдения нормативных требований на данных участках. В целях выявления несоблюдений проведены мероприятия направленные на проведение экспертизы на соответствие нормативным и регламентным требованиям (в том числе) запрошена метеорологическая справка на период выполнения работ по ремонту автодороги по северо-западной границе 10 микрорайона ул.Набережная-ул.Тагильская. Согласно Протокола испытательного центра ООО «УралстойТест», в отношении изъятых образцов по всем исследуемым слоям дорожной одежды в местах отбора проб указано превышение показателей по водонасыщению более чем в два раза.</p> <p>Неиспользованы средства в размере 20,0 тыс. руб. на обработку асфальта от уборки пыли, обработка по</p>

33	областной бюджет	63 206,4	63 206,4	63 206,4	63 206,4	63 206,4	0,0	размере 50,0 тыс. руб. на обращение с отходами от уборки дорог - оплачено по фактически выставленным счетам. Экономия при заключении договоров/контрактов - 55,7 тыс. руб.
34	местный бюджет	87 828,1	87 828,0	80 099,6	81 374,5	87 792,1	-7 728,5	
34-1-1	резервный фонд местного бюджета	1 080,9	1 080,9	1 071,0	1 071,0	1 071,0	-9,9	
34-1	Из мероприятия 2 на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	66 643,3	66 643,3	66 643,3	66 643,3	66 643,3	0,0	мероприятие выполнено, экономия
34-2	областной бюджет	63 206,4	63 206,4	63 206,4	63 206,4	63 206,4	0,0	
34-3	местный бюджет	3 436,9	3 436,9	3 436,9	3 436,9	3 436,9	0,0	
34-4	Из мероприятия 2 на обустройство транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных в собственность для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей исходя из стоимости работ с отсыпкой щебнем и скальным грунтом, всего, из них:	16 320,0	16 242,2	16 242,2	16 242,2	16 242,2	-77,8	
34-5	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
34-6	местный бюджет	16 320,0	16 242,2	16 242,2	16 242,2	16 242,2	-77,8	
35	<b>Подпрограмма 2. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог Качканарского городского округа»</b>							
36	<b>Всего по Подпрограмме 2, в том числе:</b>	<b>89 745,6</b>	<b>89 745,6</b>	<b>89 745,5</b>	<b>89 745,5</b>	<b>89 745,5</b>	-0,1	
37	областной бюджет	80 273,0	80 273,0	80 273,0	80 273,0	80 273,0	0,0	
38	местный бюджет	8 670,6	8 670,7	8 670,6	8 670,6	8 670,6	0,0	
38-1	резервный фонд местного бюджета	802,0	802,0	802,0	802,0	802,0	0,0	
39	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ						0,0	
40	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:	89 745,6	89 745,6	89 745,5	89 745,5	89 745,5	-0,1	
41	областной бюджет	80 273,0	80 273,0	80 273,0	80 273,0	80 273,0	0,0	
42	местный бюджет	8 670,6	8 670,7	8 670,6	8 670,6	8 670,6	0,0	
42-1	резервный фонд местного бюджета	802,0	802,0	802,0	802,0	802,0	0,0	
43	БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ						0,0	
44	Всего по направлению "Бюджетные инвестиции", в том числе:	89 745,6	89 745,6	89 745,5	89 745,5	89 745,5	-0,1	
45	областной бюджет	80 273,0	80 273,0	80 273,0	80 273,0	80 273,0	0,0	
46	местный бюджет	8 670,6	8 670,7	8 670,6	8 670,6	8 670,6	0,0	
46-1	резервный фонд местного бюджета	802,0	802,0	802,0	802,0	802,0	0,0	
47	ПРОЧИЕ НУЖДЫ						0,0	
48	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
49	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
50	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
51	<b>Мероприятие 3.</b> Строительство и реконструкция автомобильных дорог Качканарского городского округа согласно Приложения № 3, всего, из них:	85 699,6	85 699,6	85 699,5	85 699,5	85 699,5	-0,1	мероприятие выполнено, экономия
52	областной бюджет	80 273,0	80 273,0	80 273,0	80 273,0	80 273,0	0,0	



53	местный бюджет	4 624,6	4 624,6	4 624,5	4 624,5	4 624,5	-0,1
53-1	резервный фонд местного бюджета	802,0	802,0	802,0	802,0	802,0	0,0
54	Из мероприятия 3 по направлению "Бюджетные инвестиции", в том числе:	85 699,6	85 699,6	85 699,5	85 699,5	85 699,5	-0,1
55	областной бюджет	80 273,0	80 273,0	80 273,0	80 273,0	80 273,0	0,0
56	местный бюджет	4 624,6	4 624,6	4 624,5	4 624,5	4 624,5	-0,1
56-1	резервный фонд местного бюджета	802,0	802,0	802,0	802,0	802,0	0,0
57	Из мероприятия 3 на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения	85 699,6	85 699,6	85 699,5	85 699,5	85 699,5	-0,1
58	областной бюджет	80 273,0	80 273,0	80 273,0	80 273,0	80 273,0	0,0
59	местный бюджет	4 624,6	4 624,6	4 624,5	4 624,5	4 624,5	-0,1
59-1	резервный фонд местного бюджета	802,0	802,0	802,0	802,0	802,0	0,0
60	Из мероприятия 3 по направлению "Прочие нужды", в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	<b>Мероприятие 4.</b> Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственных экспертиз и авторского надзора согласно Приложения № 3, всего, из них:	4 046,0	4 046,0	4 046,0	4 046,0	4 046,0	0,0
64	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65	местный бюджет	4 046,0	4 046,0	4 046,0	4 046,0	4 046,0	0,0

**ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
за 2022 год**

тыс. рублей

№ строки	Наименование объектов	Всего, в том числе			Местный бюджет			Областной бюджет			Внебюджетные источники		
		план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
1	<b>ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ</b>	<b>89 745,6</b>	<b>89 745,5</b>	<b>100,0%</b>	<b>9 472,6</b>	<b>9 472,5</b>	<b>100,0%</b>	<b>80 273,0</b>	<b>80 273,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2	<b>Строительство/ Реконструкция, всего</b>	<b>85 699,6</b>	<b>85 699,5</b>	<b>100,0%</b>	<b>5 426,6</b>	<b>5 426,5</b>	<b>100,0%</b>	<b>80 273,0</b>	<b>80 273,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
3	<b>Разработка, актуализация проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы и авторского надзора для реконструкции, всего</b>	<b>4 046,0</b>	<b>4 046,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>4 046,0</b>	<b>4 046,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4	<b>Объект 1.</b> Реконструкция автомобильной дороги по ул.Гикалова, всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
5	Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы и авторского надзора для реконструкции объекта 1, всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
6	<b>Объект 2.</b> Реконструкция участка автодороги по ул. Свердлова (от дома №30 по ул. Свердлова до перекрестка с ул. Таежная) в г.Качканар, всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
7	Мероприятие 2. Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы и авторского надзора для реконструкции объекта 2, всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
8	<b>Объект 4.</b> Реконструкция автодороги по ул. Энтузиастов в городе Качканар, всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
9	Мероприятие 4. Разработка, актуализация проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы для реконструкции объекта 4, всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
10	<b>Объект 5.</b> Строительство автомобильной дороги к городу Качканар от подъездной автомобильной дороги «Верхняя Тура – Качканар» ("0" пикет) с устройством развязки ул.Магистральная, ул.Гагарина, ул.Тагильская Качканарского городского округа, всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
11	Мероприятие 5. Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы и авторского надзора для строительства объекта 5, всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
12	<b>Объект 6.</b> Реконструкция автодороги по ул. Жилая в г.Качканар, всего, в том числе:	85 699,6	85 699,5	100,0%	5 426,6	5 426,5	100,0%	80 273,0	80 273,0	100,0%	0,0	0,0	
13	Мероприятие 6. Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы и авторского надзора для строительства объекта 6, всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
14	<b>Объект 7.</b> Реконструкция автодороги по ул. Тургенева в г. Качканар, всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
15	Мероприятие 7. Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы и авторского надзора для строительства объекта 7, всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
16	<b>Объект 8.</b> Реконструкция автомобильных дорог 11 микрорайона: от улицы Свердлова до ул. Магистральной (от 1 до д. 14) и дорога от дома № 25 до перекрестка за домом № 19, всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
17	Мероприятие 8. Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы и авторского надзора для строительства объекта 8, всего, в том числе:	3 164,1	3 164,1	100,0%	3 164,1	3 164,1	100,0%	0,0	0,0		0,0	0,0	
18	<b>Объект 9.</b> Реконструкция автомобильной дороги от ул. Набережная до перекрестка на лыжероллерную трассу "Звездочка", до коллективного сада № 1, 2, 3 города Качканара, всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
19	Мероприятие 9. Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы и авторского надзора для строительства объекта 9, всего, в том числе:	881,9	881,9		881,9	881,9	100,0%	0,0	0,0		0,0	0,0	