

**ОТЧЕТ**  
**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
**«РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ**  
**ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В КАЧКАНАРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2015-2024 ГОДЫ**

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
**за 2021 год**

№ строки	Цели и задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Цель 1. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа</b>					
2	<b>Задача 1. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа</b>					
3	Показатель 1. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа	количество случаев/год				
4	Показатель 2. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма	количество случаев/год				
4.1	Показатель 2-1. Выполнение мероприятий по созданию и размещению тематической и социальной рекламы по ПДД (аншлагов, баннеров и др.) от плана на текущий год	%	-			

4.2	Показатель 2-2. Выполнение мероприятий по изготовлению, приобретению, установке и правке дорожных знаков и других технических средств регулирования от плана на текущий год	%	100	100	10000%	
4.3	Показатель 2-3. Выполнение мероприятий по изготовлению, установке и ремонту пешеходных ограждений от плана на текущий год	%	-			
4.4	Показатель 2-4. Выполнение мероприятий по нанесению горизонтальной разметки автомобильных дорог от плана на текущий год	%	100	100	100%	
4.5	Показатель 2-5. Доля обслуживаемых светофорных объектов от их общего количества	%	100	100	100%	
5	<b>Цель 2. Поддержание в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети и развитие дорожного хозяйства городского округа</b>					
6	<b>Задача 3. Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на улично-дорожной сети городского округа</b>					
7	Показатель 3. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведено восстановление (ремонт) нарушенного слоя	кв.м./год	не менее 2000	2372	119%	
8	Показатель 4. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведено устранение колеиности автомобильных дорог	кв.м./год	-			

9	Показатель 5. Площадь проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, внутриквартальных проездов, дорог общего пользования городского округа, в отношении которых выполнен ремонт	кв.м./год	не менее 36700	33985,2	93%	Мероприятие выполнено. Уменьшение показателя за счет уточнения площади ремонта улицы Свердлова (исключено наложение участка ремонта улицы Свердлова на участок съезда на улицу Свердлова с одноуровневой кольцевой развязки, реконструируемого в рамках исполнения работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Жилая г.Качканар»)
10	Показатель 6. Площадь пешеходных дорожек на территории городского округа, в отношении которых выполнен ремонт, строительство	кв.м./год	не менее 75	75	100%	
10.2	Показатель 6-2. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности Качканарского городского округа, в отношении которых выполнены мероприятия по содержанию	%	100	100	100%	
11	Показатель 7. Протяженность улично-дорожной сети, приведенная в нормативное состояние	км/год				
11.1	Показатель 7-1. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов по пути следования детей к образовательным учреждениям	шт/год	не менее 17	16	94%	за счет увеличения работ по устройству пешеходных дорожек

11.2	Показатель 7-2. Количество пешеходных дорожек на территории городского округа, в отношении которых выполнено устройство и (или) ремонт по пути следования детей к образовательным учреждениям	шт/год	-				
11.3	Показатель 7-3. Количество обустроенных искусственных неровностей	шт/год	-				
11.4	Показатель 7-4. Количество установленных светофорных объектов	шт/год	96	108	113%	Приобретено и установлено 92, перенесено в связи с предписанием ГИБДД - 16	
11.5	Показатель 7-5. Количество сертифицированных пешеходных переходов в области предупреждения причин вреда для инвалидов и маломобильных групп населения	шт/год	3	3	100%		
12	<b>Задача 4. Строительство и реконструкция автомобильных</b>						
13	Показатель 8. Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведена реконструкция и (или) строительство, либо разработана проектно-сметная документация	км/год					
13.1	Показатель 8-1. Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведена реконструкция и (или) строительство	км/год	4,70	4,70	100%		

13.2	Показатель 8-2. Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых разработана проектно-сметная документация	км/год	5,07	3,91	77%	<p>ПСД разработана в запланированном объеме, ошибочно при планировании показателя продублировано значение по ул. Жилая (1,16042 км). Разработано 3 комплекта ПСД. На ПСД по реконструкции ул. Жилая получено положительное заключение госэкспертизы, остальные - на стадии прохождения экспертизы, завершение планируется в 2022 году</p>
------	--	--------	------	------	-----	---



24	1.2. Изготовление, приобретение, установка и правка дорожных знаков и других технических средств регулирования	1 715,2	1 715,2	1 715,2	1 715,2	1 715,2	0,0	
25	1.3. Изготовление, установка и ремонт пешеходных ограждений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
26	1.4. Устройство горизонтальной разметки автомобильных дорог городского округа	3 372,9	3 372,9	3 362,2	3 362,2	3 362,2	-10,7	мероприятия выполнено, экономия
27	1.5. Обслуживание и аварийный ремонт светофорных объектов городского округа	271,5	271,5	258,0	258,0	258,0	-13,5	мероприятия выполнено, экономия
28	1.6. Приобретение и установка светофорных объектов	6 351,6	6 351,6	5 568,9	5 568,9	5 568,9	-782,7	мероприятия выполнено, экономия
29	1.7. Внесение изменений в проект организации дорожного движения, организация (разработка) схем дорожного движения	116,8	116,7	116,7	116,7	116,7	0,0	
30	1.8. Комплексная модернизация нерегулируемых пешеходных переходов по пути следования детей к образовательным учреждениям	12 970,5	12 970,5	12 957,2	12 957,2	12 957,2	-13,3	мероприятия выполнено, экономия
31	1.9. Устройство и (или) ремонт пешеходных дорожек по пути следования детей к образовательным учреждениям	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
31-1	1.10. Устройство искусственных неровностей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
31-2	1.11. Сертификация пешеходных переходов в области предупреждения причин вреда для инвалидов и маломобильных групп населения	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	0,0	
32	<b>Мероприятие 2. Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа, всего, из них:</b>	92 704,4	92 704,4	84 815,2	84 815,2	84 815,5	-7 889,2	мероприятия исполнены, в том числе: Прием и размещение отходов от ремонта автодороги по ул.Свердлова, пр.Дружинников заключен контракт с ООО "Поток" на сумму 8 22 242,86 руб., оплата произведена по актам выполненных работ.Расторжение контракта на сумму 7 848 905,54 руб.от 30.12.2021. Мероприятие -Ремонт автодороги по проезду Дружинников исполнено, остаток в размере 32 937,02 руб в результате расторжения контракта. 7 295,34 руб. - экономия при заключении договоров (контактов)
33	областной бюджет	50 717,3	50 717,3	50 717,3	50 717,3	50 717,3	0,0	
34	местный бюджет	41 987,1	41 987,1	34 097,9	34 097,9	34 098,2	-7 889,2	
34-1	<i>Из мероприятия 2 на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения</i>	54 232,0	56 099,7	56 066,8	56 066,8	56 066,8	-32,9	
34-2	<i>областной бюджет</i>	50 717,3	50 717,3	50 717,3	50 717,3	50 717,3	0,0	
34-3	<i>местный бюджет</i>	3 514,7	5 382,4	5 349,5	5 349,5	5 349,5	-32,9	
35	<b>Подпрограмма 2. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог Качканарского городского округа»</b>							

36	<b>Всего по Подпрограмме 2, в том числе:</b>	<b>150 523,9</b>	<b>149 239,8</b>	<b>144 372,1</b>	<b>143 317,4</b>	<b>146 777,4</b>	<b>-5 922,4</b>	
37	областной бюджет	51 501,0	51 501,0	51 501,0	51 501,0	51 501,0	0,0	
38	местный бюджет	99 022,9	97 738,8	92 871,1	91 816,4	95 276,4	-5 922,4	
39	<b>КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ</b>							
40	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:	149 682,5	149 239,8	144 372,1	143 317,4	146 777,4	-5 922,4	
41	областной бюджет	51 501,0	51 501,0	51 501,0	51 501,0	51 501,0	0,0	
42	местный бюджет	98 181,5	97 738,8	92 871,1	91 816,4	95 276,4	-5 922,4	
43	<b>БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ</b>							
44	Всего по направлению "Бюджетные инвестиции", в том числе:	149 682,5	149 239,8	144 372,1	143 317,4	146 777,4	-5 922,4	
45	областной бюджет	51 501,0	51 501,0	51 501,0	51 501,0	51 501,0	0,0	
46	местный бюджет	98 181,5	97 738,8	92 871,1	91 816,4	95 276,4	-5 922,4	
47	<b>ПРОЧИЕ НУЖДЫ</b>							
48	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:	841,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
49	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
50	местный бюджет	841,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
51	<b>Мероприятие 3.</b> Строительство и реконструкция автомобильных дорог Качканарского городского округа согласно Приложения № 3, всего, из них:	141 897,4	140 613,3	137 855,0	137 855,0	138 150,9	-2 758,3	295,9 тыс. руб - неиспользованные средства на утилизацию отходов при реконструкции ул. Жилая; 2462,4 тыс. руб. - экономия при заключении договоров (контрактов)
52	областной бюджет	51 501,0	51 501,0	51 501,0	51 501,0	51 501,0	0,0	
53	местный бюджет	90 396,4	89 112,3	86 354,0	86 354,0	86 649,9	-2 758,3	
54	<i>Из мероприятия 3 по направлению "Бюджетные инвестиции", в том числе:</i>	<i>141 056,0</i>	<i>140 613,3</i>	<i>137 855,0</i>	<i>137 855,0</i>	<i>138 150,9</i>	<i>-2 758,3</i>	
55	<i>областной бюджет</i>	<i>51 501,0</i>	<i>51 501,0</i>	<i>51 501,0</i>	<i>51 501,0</i>	<i>51 501,0</i>	<i>0,0</i>	
56	<i>местный бюджет</i>	<i>89 555,0</i>	<i>89 112,3</i>	<i>86 354,0</i>	<i>86 354,0</i>	<i>86 649,9</i>	<i>-2 758,3</i>	
57	<i>Из мероприятия 3 на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения</i>	<i>58 267,1</i>	<i>58 267,1</i>	<i>57 971,2</i>	<i>57 971,2</i>	<i>58 267,1</i>	<i>-295,9</i>	
58	<i>областной бюджет</i>	<i>51 501,0</i>	<i>51 501,0</i>	<i>51 501,0</i>	<i>51 501,0</i>	<i>51 501,0</i>	<i>0,0</i>	
59	<i>местный бюджет</i>	<i>6 766,1</i>	<i>6 766,1</i>	<i>6 470,2</i>	<i>6 470,2</i>	<i>6 766,1</i>	<i>-295,9</i>	
60	<i>Из мероприятия 3 по направлению "Прочие нужды", в том числе:</i>	<i>841,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
61	<i>областной бюджет</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
62	<i>местный бюджет</i>	<i>841,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	



63	<b>Мероприятие 4.</b> Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственных экспертиз и авторского надзора согласно Приложения № 3, всего, из них:	8 626,5	8 626,5	6 517,1	5 462,4	8 626,5	-3 164,1	Разработано 3 комплекта ПСД. На ПСД по реконструкции ул. Жилая получено положительное заключение госэкспертизы, остальные - на стадии прохождения экспертизы, завершение планируется в 2022 году
64	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
65	местный бюджет	8 626,5	8 626,5	6 517,1	5 462,4	8 626,5	-3 164,1	

**ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
за 2021 год**

тыс. рублей

№ строки	Наименование объектов	Всего, в том числе			Местный бюджет			Областной бюджет			Внебюджетные источники		
		план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
1	<b>ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ</b>	<b>149 239,8</b>	<b>143 317,4</b>	<b>96,0%</b>	<b>97 738,8</b>	<b>91 816,4</b>	<b>93,9%</b>	<b>51 501,0</b>	<b>51 501,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2	<b>Строительство/ Реконструкция, всего</b>	<b>140 613,3</b>	<b>137 855,0</b>	<b>98,0%</b>	<b>89 112,3</b>	<b>86 354,0</b>	<b>96,9%</b>	<b>51 501,0</b>	<b>51 501,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
3	<b>Разработка, актуализация проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы и авторского надзора для реконструкции, всего</b>	<b>8 626,5</b>	<b>5 462,4</b>	<b>63,3%</b>	<b>8 626,5</b>	<b>5 462,4</b>	<b>63,3%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4	<b>Объект 1.</b> Реконструкция автомобильной дороги по ул.Гикалова, всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
5	Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы и авторского надзора для реконструкции объекта 1, всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
6	<b>Объект 2.</b> Реконструкция участка автодороги по ул. Свердлова (от дома №30 по ул. Свердлова до перекрестка с ул. Таежная) в г.Качканар, всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
7	Мероприятие 2. Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы и авторского надзора для реконструкции объекта 2, всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
8	<b>Объект 3.</b> Реконструкция автодороги по ул. Свердлова 2 этап. Участок ПК 11+20 - ПК 17+98,34 (от перекрестка с ул. Гикалова до перекрестка с ул. Таежная), всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
9	<b>Объект 4.</b> Реконструкция автодороги по ул. Энтузиастов в городе Качканар, всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
10	Мероприятие 4. Разработка, актуализация проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы для реконструкции объекта 4, всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
11	<b>Объект 5.</b> Строительство автомобильной дороги к городу Качканар от подъездной автомобильной дороги «Верхняя Тура – Качканар» ("0" пикет) с устройством развязки ул.Магистральная, ул.Гагарина, ул.Тагильская Качканарского городского округа, всего, в том числе:	82 346,2	79 883,8	97,0%	82 346,2	79 883,8	97,0%	0,0	0,0		0,0	0,0	
12	Мероприятие 5. Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы и авторского надзора для строительства объекта 5, всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
13	<b>Объект 6.</b> Реконструкция автодороги по ул. Жилая в г.Качканар, всего, в том числе:	58 267,1	57 971,2	99,5%	6 766,1	6 470,2	95,6%	51 501,0	51 501,0	100,0%	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
14	Мероприятие 6. Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы и авторского надзора для строительства объекта 6, всего, в том числе:	1 542,1	1 542,0	100,0%	1 542,1	1 542,0	100,0%	0,0	0,0		0,0	0,0	
15	<b>Объект 7.</b> Реконструкция автодороги по ул. Тургенева в г. Качканар, всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
16	Мероприятие 7. Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы и авторского надзора для строительства объекта 7, всего, в том числе:	3 524,6	1 942,3	55,1%	3 524,6	1 942,3	55,1%	0,0	0,0		0,0	0,0	
17	<b>Объект 8.</b> Реконструкция автомобильных дорог 11 микрорайона: от улицы Свердлова до ул. Магистральной (от 1 до д. 14) и дорога от дома № 25 до перекрестка за домом № 19, всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
18	Мероприятие 8. Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы и авторского надзора для строительства объекта 8, всего, в том числе:	3 559,8	1 978,0	55,6%	3 559,8	1 978,0	55,6%	0,0	0,0		0,0	0,0	
19	<b>Объект 9.</b> Реконструкция автомобильной дороги от ул. Набережная до перекрестка на лыжероллерную трассу "Звездочка", до коллективного сада № 1, 2, 3 города Качканара, всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
20	Мероприятие 9. Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы и авторского надзора для строительства объекта 9, всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	