

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
НА ТЕРРИТОРИИ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2019-2024 ГОДЫ**

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
за 2022 год**

№ строки	Цели и задачи и целевые показатели	Единица измерен	Значение целевого		Процент выполне	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	Подпрограмма 1 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу»					
2	Цель 1. Создание комфортных и безопасных условий для проживания населения городского округа					
3	Задача 1. Ликвидация аварийного жилья					
4	Целевой показатель 1. Количество расселенных многоквартирных домов	ед./год	3	2,9	96%	В 2022 году не заключены соглашения о выкупе с собственниками помещений 7, 13, 14 в аварийном МКД по адресу: г.Качканар, 4а мкр-н, д.67 (собственник 7 комнаты не отозвался на письма; собственник 13 комнаты отказалась от компенсации просит жилье; у собственника 14 комнаты наложен запрет на разрешение действий по регистрации). Остальные мероприятия выполнены в полном объеме. Количество расселенных уточнено данным паспортного стола ООО УЖК "Наш дом" и по количеству собственников
5	Целевой показатель 2. Количество расселенных жилых помещений	ед./год	35	32	91%	
5.1	Целевой показатель 2-1. Количество жилых помещений частной собственности, в отношении которых выполнена оценка рыночной стоимости	ед./год	-			
5.2	Целевой показатель 2-2. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда	м/год	726,0	692,4	95%	В 2022 году не заключены соглашения о выкупе с собственниками помещений 7, 13, 14 в аварийном МКД по адресу: г.Качканар, 4а мкр-н, д.67 (собственник 7 комнаты не отозвался на письма; собственник 13 комнаты отказалась от компенсации просит жилье; у собственника 14 комнаты наложен запрет на разрешение действий по регистрации). Остальные мероприятия выполнены в полном объеме. Количество расселенных уточнено данным паспортного стола ООО УЖК "Наш дом" и по количеству собственников.
5.3	Целевой показатель 2-3. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	чел/год	51	54	106%	

1	2	3	4	5	6	7
6	Целевой показатель 3. Количество ликвидированных аварийных многоквартирных жилых домов	ед./год	8	8	100%	
7	Подпрограмма 2 «Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности»					
8	Цель 2. Развитие социальной сферы на территории Качканарского городского округа					
9	Задача 2. Развитие объектов образования					
10	Целевой показатель 4. Количество муниципальных объектов, введенных в эксплуатацию	ед./год	2	1	50%	В ходе производств работ по капитальному ремонту здания по адресу: г. Качканар Свердловской области, 4 микрорайон, д.26 выявлен дополнительный объем не предусмотренный контрактом, требующий внесения изменений и согласований с авторским надзором разработчика проекта. В связи с чем подписано доп соглашение о продлении срока исполнения до 28.02.2023. Оплата произведена по факту выполненных работ. Введено в эксплуатацию после капитального ремонта здание МДОУ «Детский сад «Ладушки»
11	Целевой показатель 5. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	%	-			
12	Задача 3. Привлечение специализированных кадров на территорию Качканарского городского округа					
13	Целевой показатель 6. Выполнение запланированных мероприятий по реконструкции гостиницы с последующим перепрофилированием в многоквартирный жилой дом	%	-			

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
НА ТЕРРИТОРИИ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2019-2024 ГОДЫ
за 2022 год

№ строки	Наименование мероприятия/ Источники ресурсного обеспечения	План по Решению Думы КГО*	План (уточненная роспись)	Исполнение (в тыс. рублей с одним десятичным знаком)		Сумма по договору (контракту)	Отклонение (+/-) (гр.5 «-» гр.3 в тыс. руб)	Примечание (Причины отклонения от планового значения)
				Фактическое исполнение	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе	274 270,3	274 270,3	253 484,1	253 484,1	270 835,2	-20 786,2	Пояснения представлены в разрезе каждого конкретного мероприятия
2	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	местный бюджет	274 270,3	274 270,3	253 484,1	253 484,1	270 835,2	-20 786,2	
4	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:	128 145,4	128 145,5	128 145,5	128 145,5	128 145,5	0,1	
5	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	местный бюджет	128 145,4	128 145,5	128 145,5	128 145,5	128 145,5	0,1	
7	Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:	128 145,4	128 145,5	128 145,5	128 145,5	128 145,5	0,1	
8	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	местный бюджет	128 145,4	128 145,5	128 145,5	128 145,5	128 145,5	0,1	
10	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:	146 124,9	146 124,9	125 338,6	125 338,6	142 689,7	-20 786,3	
11	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12	местный бюджет	146 124,9	146 124,9	125 338,6	125 338,6	142 689,7	-20 786,3	
13	Подпрограмма 1 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу»							
14	Всего по Подпрограмме 1, в том числе:	19 808,3	19 808,3	17 369,2	17 369,2	17 369,2	-2 439,1	В 2022 году не заключены соглашения о выкупе с собственниками помещений 7, 13, 14 в аварийном МКД по адресу: г. Качканар, 4а мкр-н, д.67 (собственник 7 комнаты не отозвался на письма; собственник 13 комнаты отказалась от компенсации просит жилье; у собственника 14 комнаты наложен запрет на разрешение действий по регистрации). Остальные мероприятия выполнены в полном объеме
15	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
16	местный бюджет	19 808,3	19 808,3	17 369,2	17 369,2	17 369,2	-2 439,1	
17	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
18	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
19	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
20	Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22-1	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:	19 808,3	19 808,3	17 369,2	17 369,2	17 369,2	-2 439,1	
22-2	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22-3	местный бюджет	19 808,3	19 808,3	17 369,2	17 369,2	17 369,2	-2 439,1	
23	Мероприятие 1. Мероприятия по переселению* граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (по Перечню согласно приложения № 4 к настоящей программе), всего, из них:	9 738,1	9 738,1	9 067,6	9 067,6	9 067,6	-670,5	
24	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
25	местный бюджет	9 738,1	9 738,1	9 067,6	9 067,6	9 067,6	-670,5	
25-1	<i>Из мероприятия 1 по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
25-2	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
25-3	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
25-4	<i>Из мероприятия 1 по направлению «Прочие нужды», в том числе:</i>	9 738,1	9 738,1	9 067,6	9 067,6	9 067,6	-670,5	
25-5	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
25-6	местный бюджет	9 738,1	9 738,1	9 067,6	9 067,6	9 067,6	-670,5	
25-7	<i>Из мероприятия 1 на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах» (в том числе за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"), в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
25-8	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
25-9	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
26	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:	10 070,2	10 070,2	8 301,6	8 301,6	8 301,6	-1 768,6	
27	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
28	местный бюджет	10 070,2	10 070,2	8 301,6	8 301,6	8 301,6	-1 768,6	
28-1	Мероприятие 1.1. Оценка рыночной стоимости жилых помещений, находящихся в частной собственности, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
28-2	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
28-3	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
29	Мероприятие 2. Снос расселенных многоквартирных жилых домов, всего, из них:	10 070,2	10 070,2	8 301,6	8 301,6	8 301,6	-1 768,6	
30	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
31	местный бюджет	10 070,2	10 070,2	8 301,6	8 301,6	8 301,6	-1 768,6	
32	Подпрограмма 2 «Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности»							
33	Всего по Подпрограмме 2, в том числе:	254 462,0	254 462,1	236 114,9	236 114,9	253 466,0	-18 347,1	Мероприятие исполнено. Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурентных процедур
34	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
35	местный бюджет	254 462,0	254 462,1	236 114,9	236 114,9	253 466,0	-18 347,1	
36	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:	128 145,4	128 145,5	128 145,5	128 145,5	128 145,5	0,1	
37	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
38	местный бюджет	128 145,4	128 145,5	128 145,5	128 145,5	128 145,5	0,1	
39	Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:	128 145,4	128 145,5	128 145,5	128 145,5	128 145,5	0,1	
40	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
41	местный бюджет	128 145,4	128 145,5	128 145,5	128 145,5	128 145,5	0,1	

42	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:	126 316,6	126 316,6	107 969,4	107 969,4	125 320,5	-18 347,2	
43	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
44	местный бюджет	126 316,6	126 316,6	107 969,4	107 969,4	125 320,5	-18 347,2	
45	Мероприятие 3. Строительство футбольно-спортивного комплекса «Олимп», всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
46	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
47	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
48	<i>Из мероприятия 3 по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
49	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
50	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
51	<i>Из мероприятия 3 по направлению «Прочие нужды», в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
52	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
53	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
54	Мероприятие 4. Строительство Лыжной базы и трассы, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
55	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
56	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
57	Мероприятие 4.1. Разработка проектно-сметной документации по строительству Лыжной базы (в том числе прохождение государственной экспертизы, проверка достоверности определения сметной стоимости, авторский надзор), всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
58	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
59	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
60	Мероприятие 4.2. Строительство Лыжной базы и трассы, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
61	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
62	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
63	<i>Из мероприятия 4.2 по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
64	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
65	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
66	<i>Из мероприятия 4.2 по направлению «Прочие нужды», в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
67	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
68	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
69	Мероприятие 5. Строительство Дворца единоборств, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
70	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
71	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
71-1	Мероприятие 5.1. Разработка проектно-сметной документации по строительству Дворца единоборств (в том числе прохождение государственной экспертизы, проверка достоверности определения сметной стоимости, авторский надзор), всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
71-2	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
71-3	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
71-4	Мероприятие 5.2. Строительство Дворца единоборств, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
71-5	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
71-6	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72	Мероприятие 7. Реконструкция гостиницы «Ванадий» с последующим перепрофилированием в многоквартирный жилой дом, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
73	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
74	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
75	Мероприятие 8. Строительство Ледового дворца спорта, всего, из них:	128 145,4	128 145,5	128 145,5	128 145,5	128 145,5	0,1	Мероприятие исполнено. Экономия
76	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77	местный бюджет	128 145,4	128 145,5	128 145,5	128 145,5	128 145,5	0,1	
77-1-1	Мероприятие 8.1. Разработка проектно-сметной документации по строительству Ледового дворца спорта (в том числе прохождение государственной экспертизы, проверка достоверности определения сметной стоимости, авторский надзор), всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77-1-2	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77-1-3	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77-1-4	Мероприятие 8.2. Строительство Ледового дворца спорта, всего, из них:	128 145,4	128 145,5	128 145,5	128 145,5	128 145,5	0,1	
77-1-5	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77-1-6	местный бюджет	128 145,4	128 145,5	128 145,5	128 145,5	128 145,5	0,1	
77-1	Мероприятие 9. Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад «Ладушки», всего, из них:	6 792,2	6 792,2	6 792,2	6 792,2	6 792,2	0,0	
77-2	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77-3	местный бюджет	6 792,2	6 792,2	6 792,2	6 792,2	6 792,2	0,0	
77-4	<i>Из мероприятия 9 по направлению «Прочие нужды», в том числе:</i>	6 792,2	6 792,2	6 792,2	6 792,2	6 792,2	0,0	
77-5	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77-6	местный бюджет	6 792,2	6 792,2	6 792,2	6 792,2	6 792,2	0,0	
77-7	Мероприятие 10. Капитальный ремонт здания нежилого назначения по адресу: г. Качканар Свердловской области, 4а микрорайон, д.83а, всего, из них:	58 483,4	58 483,5	51 335,3	51 335,3	58 312,8	-7 148,1	В ходе исполнения контракта выявлена необходимость дополнительных объемов, не предусмотренных контрактом, требующих внесения изменений и согласований с авторским надзором разработчиком проектной документации. Что привело к увеличению срока исполнения. Подписано доп соглашение №2 сроком до 31.05.2023. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ.
77-8	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77-9	местный бюджет	58 483,4	58 483,5	51 335,3	51 335,3	58 312,8	-7 148,1	
77-10	<i>Из мероприятия 10 по направлению «Прочие нужды», в том числе:</i>	58 483,4	58 483,5	51 335,3	51 335,3	58 312,8	-7 148,1	
77-11	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77-12	местный бюджет	58 483,4	58 483,5	51 335,3	51 335,3	58 312,8	-7 148,1	

77-13	Мероприятие 10.1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания нежилого назначения по адресу: г. Качканар Свердловской области, 4а микрорайон, д.83а (в том числе проведение технического обследования, проверка достоверности определения сметной стоимости)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<p>Заключен контракт на осуществление авторского надзора по объекту: Капитальный ремонт здания расположенного по адресу: Качканар, 4А мкр-н дом №83А на сумму 111,27 тыс.руб. Проведена ценовая экспертиза на проведение капитального ремонта здания расположенного по адресу: Качканар, 4А мкр-н дом №83А в размере 15,0 тыс.руб. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ.</p>
77-14	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77-15	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77-16	Мероприятие 10.2. Капитальный ремонт здания нежилого назначения по адресу: г. Качканар Свердловской области, 4а микрорайон, д.83а, всего, из них:	58 483,4	58 483,5	51 335,3	51 335,3	58 312,8	-7 148,1	
77-17	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77-18	местный бюджет	58 483,4	58 483,5	51 335,3	51 335,3	58 312,8	-7 148,1	
77-19	Мероприятие 11. Капитальный ремонт здания по адресу: г. Качканар Свердловской области, 4 микрорайон, д.26, всего, из них:	61 041,0	61 041,0	49 842,0	49 842,0	60 215,6	-11 199,0	
77-20	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77-21	местный бюджет	61 041,0	61 041,0	49 842,0	49 842,0	60 215,6	-11 199,0	
77-22	<i>Из мероприятия 11 по направлению «Прочие нужды», в том числе:</i>	<i>61 041,0</i>	<i>61 041,0</i>	<i>49 842,0</i>	<i>49 842,0</i>	<i>60 215,6</i>	<i>-11 199,0</i>	
77-23	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77-24	местный бюджет	61 041,0	61 041,0	49 842,0	49 842,0	60 215,6	-11 199,0	
77-25	Мероприятие 11.1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания по адресу: г. Качканар Свердловской области, 4 микрорайон, д.26 (в том числе проверка достоверности определения сметной стоимости), всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77-26	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77-27	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77-28	Мероприятие 11.2. Капитальный ремонт здания по адресу: г. Качканар Свердловской области, 4 микрорайон, д.26, всего, из них:	61 041,0	61 041,0	49 842,0	49 842,0	60 215,6	-11 199,0	
77-29	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77-30	местный бюджет	61 041,0	61 041,0	49 842,0	49 842,0	60 215,6	-11 199,0	

В ходе производств работ выявлен дополнительный объем не предусмотренный контрактом, требующий внесения изменений и согласований с авторским надзором разработчика проекта. В связи с чем подписано доп соглашение о продлении срока исполнения до 28.02.2023. Оплата произведена по факту выполненных работ.

**ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
за 2022 год**

тыс. рублей

№ строки	Наименование объектов	Всего, в том числе			Местный бюджет			Областной бюджет			Внебюджетные источники		
		план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
1	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ	128 145,5	128 145,5	100,00%	128 145,5	128 145,5	100,00%	0,0	0,0		0,0	0,0	
2	Строительство/ Реконструкция, всего	128 145,5	128 145,5	100,00%	128 145,5	128 145,5	100,00%	0,0	0,0		0,0	0,0	
3	Разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы, проверка достоверности определения сметной стоимости, авторский надзор, всего	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
4	Объект 1. Реконструкция объекта, расположенного по адресу: г. Качканар, 4 микрорайон, д. 59	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
5	Объект 2. Футбольно-спортивный комплекс «Олимп»	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
6	Объект 3. Лыжная база (строительно-монтажные работы, с учетом приобретения оборудования)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
7	Мероприятие 3. Разработка (корректировка) проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы, проверка достоверности определения сметной стоимости, инженерные изыскания для строительства объекта 3	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
8	Объект 4. Дворец единоборств	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
9	Мероприятие 4. Разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы, проверка достоверности определения сметной стоимости, инженерные изыскания для строительства объекта 4	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
10	Объект 5. Реконструкция гостиницы «Ванадий» с последующим перепрофилированием в многоквартирный жилой дом	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
11	Объект 6. Ледовый дворец спорта	128 145,5	128 145,5	100,00%	128 145,5	128 145,5	100,0%	0,0	0,0		0,0	0,0	
12	Мероприятие 6. Разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы, проверка достоверности определения сметной стоимости, инженерные изыскания для строительства объекта 6	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	