

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории
Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы
за 2018 год

ОЦЕНКА ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (Q1)								
№ строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия,					Экономия, тыс. руб.	Причины отклонения от планового значения
		план	уточненная роспись	факт	касса	процент выполнения		
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:	49583,0	49583,1	46294,8	47091,1	96,6	827,6	
	местный бюджет	49241,4	49241,5	45953,2	46749,5	96,6	827,6	
	областной бюджет	341,6	341,6	341,6	341,6	100,0		
	ПОДПРОГРАММА 1. «Содержание, капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда»							
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ:	10244,0	10244,0	9782,6	9825,6	97,2	132,7	
	местный бюджет	10244,0	10244,0	9782,6	9825,6	97,2	132,7	
	Мероприятие 1. Капитальный ремонт общего имущества жилищного фонда городского округа, всего из них:	993,7	993,7	993,7	993,7	100,0		
	местный бюджет	993,7	993,7	993,7	993,7	100,0		
	1.3. конструктивных элементов, пострадавших от пожара, стихийных бедствий либо	993,7	993,7	993,7	993,7	100,0		
	Мероприятие 2. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда городского округа, всего из них:	4134,1	4134,1	4028,6	4028,6	100,0	105,5	
	местный бюджет	4134,1	4134,1	4028,6	4028,6	100,0	105,5	

	2.1. переоборудование нежилых помещений, расположенных по адресу: ба-1а, 4-25, 4-27 с целью переселения жильцов аварийного многоквартирного дома	4134,1	4134,1	4028,6	4028,6	100,0	105,5	Экономия в ходе конкурентных процедур
	местный бюджет	4134,1	4134,1	4028,6	4028,6	100,0	105,5	
	Мероприятие 3. Разработка и экспертиза проектно-сметной документации по капитальному ремонту жилищного фонда	136,0	136,0	136,0	136,0	100,0		
	3.3. Проведение экспертизы технического состояния здания специализированной организацией	36,0	36,0	36,0	36,0	100,0		
	3.4. Разработка ПСД на реконструкцию объекта по адресу г. Качканар, 4 мкр, д.59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	3.5. Разработка проектно-сметной документации для выполнения работ по переоборудованию нежилых помещений, расположенных по адресу: ба-1а, 4-25, 4-27 с целью переселения жильцов аварийного многоквартирного дома	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
	Мероприятие 4. Текущий ремонт муниципального жилищного фонда	1814,5	1814,5	1768,8	1768,8	97,5		
	4.1. по заявлениям нанимателей, в т.ч.: общестроительные работы (смена окон и дверных блоков, полов), сантехнические работы (смена ванн, унитазов, моек, труб водопровода и канализации, смена регистров отопления), электромонтажные работы (смена электропроводки, счетчиков),	1814,5	1814,5	1768,8	1768,8	97,5		
	Мероприятие 5. Содержание муниципального жилищного фонда,	961,7	961,7	890,3	934,5	100,0	27,2	

	5.1.санитарная обработка и ремонт жилого фонда после умерших	231,3	231,3	231,3	231,3	100,0		
	5.2. содержание не распределенного муниципального жилого фонда	730,4	730,4	659,0	703,2	100,0	27,2	Экономия при заключении договоров - 27,2 тыс. руб, оплачены счета за декабрь 2017 г. в размере 44,2 тыс. руб.
	Мероприятие 6. Взносы в Фонд регионального оператора на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по муниципальному жилищному фонду	2073,0	2073,0	1834,2	1833,0	88,4		Оплачено по фактическим начислениям за год
	местный бюджет	2073,0	2073,0	1834,2	1833,0	88,4		
	Мероприятие 7. Регистрационный учет граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде	131,0	131,0	131,0	131,0	100,0		
	местный бюджет	131,0	131,0	131,0	131,0	100,0		
Значение показателя полноты финансирования подпрограммы 1 Q1 = 0,97 неполное финансирование								
	ПОДПРОГРАММА 3. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктур»							
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ:	10101,9	10102,0	9901,9	9901,9	98,0		
	местный бюджет	10101,9	10102,0	9901,9	9901,9	98,0		
	Мероприятие 9. Строительство сетей инженерной и коммунальной инфраструктуры, всего, из них:	9651,9	9652,0	9652,0	9652,0	100,0		
	местный бюджет	9651,9	9652,0	9652,0	9652,0	100,0		
	9.1. Электроснабжение 12 мкр., всего из них:	9651,9	9652,0	9652,0	9652,0	100,0		
	местный бюджет	9651,9	9652,0	9652,0	9652,0	100,0		

	Мероприятие 11. Разработка и экспертиза ПСД по строительству сетей инженерной и коммунальной инфраструктуры, всего, из них:	450,0	450,0	249,9	249,9	55,5	
	местный бюджет	450,0	450,0	249,9	249,9		
	11.4. По инженерному благоустройству территории коттеджного пос. Форманта-1, -2, -3 г. Качканар	300,0	300,0	99,9	99,9	33,3	Работы по договору на корректировку проекта по инженерному благоустройству территории застройки коттеджного пос. Форманта - 1,2,3 в части электроснабжения Форманта - 2 на сумму 99,9 тыс. руб. выполнены. Корректировка этого же проекта в части электроснабжения Форманта -3 - 200,1 тыс. руб. не произведена в связи с затяжным характером получения коммерческих предложений на проведение корректировки проекта.
	11.5. По строительству распределительного газопровода к жилым домам поселка Валериановск	150,0	150,0	150,0	150,0	100,0	
Значение показателя полноты финансирования подпрограммы 3 Q1 = 0,98 полное финансирование							
ПОДПРОГРАММА 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»							

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ:	5584,2	5584,2	5525,3	5525,3	100,0	58,9	
областной бюджет							
местный бюджет	5584,2	5584,2	5525,3	5525,3	100,0	58,9	
внебюджетные источники							
Мероприятие 12. Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий, всего, из	5584,2	5584,2	5525,3	5525,3	100	58,9	
областной бюджет	0	0	0	0			
местный бюджет	5584,2	5584,2	5525,3	5525,3			
внебюджетные источники	0	0	0	0			0
12.1. Разработка схем электроснабжения, газоснабжения, программы комплексного развития систем коммунальной и инженерной инфраструктуры Качканарского городского округа, всего, из них:	0	0	0	0			
местный бюджет	0	0	0	0			
12.4 Установка индивидуальных приборов учета энергоресурсов в муниципальных квартирах в МКД, всего из них:	42,8	42,8	30	30	100	12,8	экономия в ходе конкурсных процедур
местный бюджет	42,8	42,8	30	30	100		
12.5. Разработка ПСД, с прохождением экспертизы, уличного освещения на основе существующей автоматической системы управления уличным освещением и его реализация, всего, из них:	951,4	951,4	951,3	951,3	100,0	0,1	
местный бюджет	951,4	951,4	951,3	951,3	100,0		
12.5.1 Разработка ПСД на устройство наружного освещения, с прохождением экспертизы	100	100	99,9	99,9	100,0	0,1	экономия при заключении договора
12.5.2 Устройство наружного освещения	851,4	851,4	851,4	851,4	100,0		

12.7. Повышение энергетической эффективности использования лифтового хозяйства путем его модернизации, всего, из них:	0	0,0	0,0	0,0		0	
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0			
12.8 Разработка оптимального тепло-гидравлического режима системы теплоснабжения г.Качканара	4290,0	4290,0	4290,0	4290,0	100,0		
местный бюджет	4290,0	4290,0	4290,0	4290,0	100,0		
12.9 Повышение эффективности использования ресурсов (замена водопровода централизованного холодного питьевого водоснабжения), всего, из них:	300,0	300,0	254,0	254,0	100,0	46	
местный бюджет	300	300,0	254,0	254,0	100,0		

Значение показателя полноты финансирования подпрограммы 4 Q1 = 1,0 полное финансирование

ПОДПРОГРАММА 5. "Комплексное благоустройство и обращение с отходами"

№ строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей					Экономия, тыс. руб.	Причины отклонения от планового значения
		план	уточненная роспись	факт	касса	процент выполнения		
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ	19059,8	19059,8	16861,3	17376,2	93,8	505,0	
	областной бюджет	341,6	341,6	341,6	341,6	100,0		
	местный бюджет	18718,2	18718,2	16519,7	17034,6	93,7	505,0	
	Мероприятие 15. Уличное освещение, всего, из них:	9475,7	9475,7	7397,6	7912,5	88,0	430,7	
	местный бюджет	9475,7	9475,7	7397,6	7912,5	88,0		

	15.1. Оплата электроэнергии на нужды уличного освещения	5279,0	5279,0	4276,3	4791,2	90,8		Оплата за электроэнергию на цели уличного освещения осуществлялась на основании выставленных счетов
	местный бюджет	5279,0	5279,0	4276,3	4791,2	90,8		
	15.2. Обслуживание и ремонт сетей уличного освещения	2344,7	2344,7	1700,0	1700,0	72,5		Подрядчиком не выполнены работы по замене светильников уличного освещения в пос. Валериановск согласно контракту № 111 - 12/18 от 21.11.2018
	местный бюджет	2344,7	2344,7	1700,0	1700,0	72,5		

	15.3. Энергосервисный контракт	1852,0	1852,0	1421,3	1421,3	100,0	430,7	Энергосервисный контракт на выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов при эксплуатации объектов уличного освещения оплачен на сумму 1 421 252,64 руб. согласно актам о фактической величине полученной экономии электрической энергии. Денежный эквивалент экономии, подлежащий уплате исполнителю энергосервисного контракта меньше предусмотренных бюджетной сметой расходов по данному контракту на 2018 год. Также по вине подрядной организации - ООО "Днепрсвет" -
	местный бюджет	1852,0	1852,0	1421,3	1421,3	100,0	430,7	
	Мероприятие 16. Прочие мероприятия по благоустройству	5857,8	5857,8	5810,9	5810,9	100,0	46,9	
	местный бюджет	5516,2	5516,2	5469,3	5469,3	100,0	46,9	
	областной бюджет	341,6	341,6	341,6	341,6	100,0		

	16.1. Устройство, ремонт подъездных путей к участкам на 12 мкр.(форманта 1,2,3)	645,0	645,0	637,6	637,6	100,0	7,4	Экономия в ходе конкурентных процедур и при заключении договора
	16.2. Валка и формирование крон тополей, кустарников, вырубка поросли, корчевка пней	1109,2	1109,2	1109,1	1109,1	100,0	0,1	
	16.3. Озеленение территории городского округа (приобретение посадочного материала, завоз грунта, устройство клумб и газонов) согласно плану мероприятий	647,6	647,6	647,6	647,6	100,0		
	16.4. Благоустройство рекреационной зоны отдыха (согласно плану мероприятий)	260,0	260,0	260,0	260,0	100,0		
	16.5. Содержание территории пос.Валериановск	222,1	222,1	222,1	222,1	100,0		
	16.6. Благоустройство пос.Валериановск (с озеленением)	69,1	69,1	69,1	69,1	100,0		
	16.7. Ремонт и восстановление внутриквартальных лестниц	52,0	52,0	51,0	51,0	100,0	1,0	Экономия при заключении договора
	16.8. Содержание и ремонт детских площадок (в том числе благоустройство детской площадки по адресу: г. Качканар, ул. Октябрьская, дома №№30-32), всего, из них:	425,3	425,3	425,3	425,3	100,0		
	16.9. Подготовка к праздничным датам, всего, из них:	1500,0	1500,0	1470,9	1470,9	100,0	29,1	экономия в ходе конкурентных процедур
	16.10. Завоз песка в песочницы,	92,8	92,8	85,0	85,0	100,0	7,8	экономия в ходе конкурентных процедур

	16.11. Содержание элементов наружного благоустройства, в том числе ремонт моста через р. Чащевитая,	68,4	68,4	68,0	68,0	100,0	0,4	экономия в ходе конкурентных процедур
	16.12. Замена номерных табличек на домах,	22,0	22,0	20,9	20,9	100,0	1,1	экономия в ходе конкурентных процедур
	16.14. Разработка, экспертиза ПСД и реализация проектов инициативного бюджетирования в сфере благоустройства территории городского округа (обустройство общественных пространств, детских площадок, мест для занятий физической культурой и спортом, освещение улиц, озеленение), всего, из них:	690,4	690,4	690,4	690,4	100,0		
	областной бюджет	341,6	341,6	341,6	341,6	100,0		
	местный бюджет	348,8	348,8	348,8	348,8	100,0		
	16.5. Покос травы и вырубка поросли на территории городского округа, всего, из них:	53,9	53,9	53,9	53,9	100,0		
	Мероприятие 17. Обращение с отходами на территории городского округа, всего, из них:	1400,6	1400,6	1395,6	1395,6	100,0	5,0	экономия в ходе конкурентных процедур
	местный бюджет	1400,6	1400,6	1395,6	1395,6	100,0	5,0	
	17.1. Сбор, вывоз, прием и захоронение садово-парковых отходов, выявление и ликвидация несанкционированных свалок, обустройство и ремонт контейнерных площадок, приобретение и установка урн, контейнеров, спецконтейнеров для сбора отходов на территории округа, в том числе: коллективных садов, гаражных массивов, мусороприемных камер	1400,6	1400,6	1395,6	1395,6	100,0	5,0	

	Мероприятие 18. Организация и содержание мест захоронения, всего, из них:	2325,7	2325,7	2257,2	2257,2	98,0	22,4	Экономия в ходе конкурентных процедур - 22,4 тыс. руб., оплата по фактически выполненным работам (46,1 тыс. руб. - неиспользованные средства)
	местный бюджет	2325,7	2325,7	2257,2	2257,2	98,0	22,4	
	18.1. Содержание кладбища (старое, новое) пос. Именновский, Валериановск. вывоз, прием и размещение ТБО от уборки кладбища, ремонт существующих подъездных путей к местам захоронений, погребение безродных, изготовление и установка информационных щитов(табличек)	2325,7	2325,7	2257,2	2257,2	98,0	22,4	

Значение показателя полноты финансирования подпрограммы 5 Q1 = 0,94 неполное финансирование

ПОДПРОГРАММА 6. «Поддержка, функционирование объектов муниципальной собственности»

№ строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей					Экономия, тыс. руб.	Причины отклонения от планового значения
		план	уточненная	факт	касса	процент выполнен		
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ	4593,1	4593,1	4223,7	4462,1	100,0	131,0	
	местный бюджет	4593,1	4593,1	4223,7	4462,1	100,0		
	Мероприятие 19. Содержание и текущий ремонт объектов муниципальной собственности , всего из них:	3814,9	3814,9	3449,6	3697,5	100,3	127,7	
	местный бюджет	4093,1	4093,1	3726,9	3965,3	100,0	127,7	
	19.1. Содержание и ремонт здания городского архива по адресу: 11 микрорайон, д.13	258,5	258,5	248,5	248,5	100,0	10,0	Экономия в ходе конкурентных процедур при заключении договоров, оплачены фактически начисленные и предъявленные платежи за 2018 год

	19.2. Содержание и ремонт объектов Администрации городского округа по адресу: ул.Свердлова, 8, в том числе оплата коммунальных услуг	3336,7	3336,7	3004,6	3250,7	100,0	86,0	
	19.3. Содержание и ремонт здания администрации пос. Валериановск по адресу: ул.Кирова 1а	219,7	219,7	196,5	198,3	100,0	21,4	
	19.4. Содержание и текущий ремонт объектов муниципальной собственности (прочие), всего, из них:	278,2	278,2	277,3	267,8	100,0	10,3	
	Мероприятие 20. Организация бытового обслуживания в части обеспечения услугами банного комплекса льготной категории граждан	500,0	500,0	496,8	496,8	100,0	3,3	Экономия в ходе конкурентных процедур и при заключении договоров
Значение показателя полноты финансирования подпрограммы 6 Q1 = 1 полное финансирование								

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ								
№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	ед.измерения	Значения целевых показателей				Процен т	Причина отклонения
				план		факт		
	Цель №1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых домах на территории городского округа повышение качества услуг в сфере ЖКХ							
	Задача №1. Организация своевременного капитального ремонта жилищного фонда							
	Задача №2. Содержание муниципального жилищного фонда							
	Задача №3. Реализация механизма содействия работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением							
	Целевой показатель 1. Обеспечение своевременной оплаты услуг по текущему содержанию, оплаты взносов на кап. рем., регистрационный учет граждан муниципального жилого фонда	%		100		102	100	оплачены счета за декабрь 2017 в размере 44,2 тыс. руб. за содержание не распределенного муниципального жилого фонда

[illegible]

	Целевой показатель 7. Ввод новых объектов коммунальных инженерных сетей	единиц объектов		1		1	100	Выполнено строительство сетей электроснабжения ВЛ-6кВ Форманта (установка 45 опор, навеска 3127 м. кабеля); 2. Ретрофит ячейки №16 ПС-XVII 110-6 кВа; 3.Электроснабжение 12 микрорайона Форманта №2): - монтажные работы КТП БКТП №2; - наружные сети электроснабжения ВЛ-0,4кВ фидер 1 (27 опор, 651 м. кабеля); - наружные сети электроснабжения_ВЛ-0,4кВ фидер 2 (35 опор, 667 м. кабеля).
	Целевой показатель 8. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	%		100		66	66	не выполнена корректировка проекта в части электроснабжения Форманта -3 - 200,1 тыс. руб. не произведена в связи с затяжным характером получения коммерческих предложений на проведение корректировки проекта.
Цель №4. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов								

	Задача №1: Использование энергосберегающих технологий при развитии, модернизации и ремонте систем уличного освещения						
	Задача №2: Сокращение расходов на оплату энергоресурсов на объектах муниципальной собственности						
	Целевой показатель 9. Количество разработанных схем систем коммунальной и инженерной инфраструктуры согласно требованиям законодательства	шт.		0			
	Целевой показатель 11. Уменьшение объема потребления энергетических ресурсов от фактического потребления предыдущего года	%		2		0	0
	Целевой показатель 12. Количество объектов уличного освещения, на которых проведены работы по ремонту, реконструкции, модернизации, улучшающих показатели энергетической эффективности	объект		3		1	33,3
	Целевой показатель 13. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	%		100		100	100
	Целевой показатель 13.1. Доля модернизированных лифтов от общего количества лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации.	%		0			

Модернизация сетей не осуществлялась, выполнено строительство вновь сети электроснабжения ВЛ-0,4кВ по ул. Набережной (установка 26 опор, навеска 602,5 м. кабеля), в светильниках установлены энергосберегающие лампы

	Целевой показатель 13.2. Обеспеченность документацией для наладки тепло-гидравлического режима системы теплоснабжения г. Качканара (в запланированных объемах реализации мероприятия)	% от плана на текущий год		100		100	100	
	Цель №5. Создание благоприятных условий для проживания населения на территории городского округа							
	Задача №1: Благоустройство дворовых территорий							
	Задача №2: Надлежащее содержание систем уличного освещения							
	Задача №3: Приведение в качественное состояние элементов благоустройства городского округа							
	Задача №4: Совершенствование эстетического вида городского округа							
	Задача №5: Обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности							
	Задача №6: Обустройство мест проведения городских массовых мероприятий							
	Целевой показатель 15.Продолжительность уличного освещения в темное время суток	не менее, % от максимально возможного		100		100	100	
	Целевой показатель 16. Функционирование системы уличного освещения (ее частей) в нормативном состоянии	не менее % / год		95		95	100	
	Целевой показатель 16-1. Экономия энергетических ресурсов на уличное освещение в результате исполнения энергосервисного контракта по отношению к базисному периоду (2016 году)	не менее % / год		80		82	100	
	Целевой показатель 17. Обеспечение подъездных путей к существующим и новым участкам на 12 мкр. (форманта 1,2,3)	% от количества планируемых участков		75		75	100	

	Целевой показатель 18. Количество сформированных зеленых насаждений	ед. растений/г		310		396	127,7	
	Целевой показатель 19. Количество высаженных саженцев деревьев и кустарников	ед. растений		0		0		
	Целевой показатель 19-1. Площадь клумб и газонов, на которых выполнено озеленение	кв.м./год		4230		4531,6	107,13	
	Целевой показатель 20. Уровень обеспеченности благоустройства рекреационных зон в соответствии с СанПин	% от плана на текущий год		100		100	100	
	Целевой показатель 21. Выполнение запланированных мероприятий по озеленению мемориала и содержанию территории пос. Валериановск	%		100		100	100	
	Целевой показатель 22. Выполнение запланированных мероприятий по содержанию территории г. Качканар	%		100		100	100	
	Целевой показатель 22-1. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на реализацию проектов инициативного бюджетирования в сфере благоустройства территории городского округа	% от плана на текущий год		1		1	100	
	Целевой показатель 22-2. Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования в сфере благоустройства территории городского округа	% от плана на текущий год		1		1	100	
	Целевой показатель 23. Выполнение запланированных мероприятий по проведению праздничных дат	% от плана на текущий год		100		100	100	

	Целевой показатель 24. Обеспечение информационной адресной принадлежности, объектов адресности которых не было, требует реставрации, замены на новую.	% от плана на текущий год		100		100	100	
	Целевой показатель 25. Выполнение санитарной очистка городского округа от	куб.м/год		659		659	100	
	Целевой показатель 26. Обустройство мест временного размещения отходов от населения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями	не менее шт./год		10		24	240,0	
	Целевой показатель 27. Обустройство контейнерных площадок с целью установки спец. контейнеров для раздельного сбора отходов	единиц контейнер ов		0				
	Целевой показатель 27.1. Количество приобретенных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов от населения	не менее шт./год		62		62	100	
	Целевой показатель 27.2. Выполнение запланированных мероприятий по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.	% от плана на текущий год		0				
	Целевой показатель 28. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	% от плана на текущий год		0				
	Цель №6. Обеспечение высокого уровня							
	Задача №1: Обустройство новых и содержание							

	Целевой показатель 29. Выполнение запланированных мероприятий по обустройству и содержанию мест захоронений в соответствии с требованиями СанПин	% от плана на текущий год		100		100	100	
	Цель №7. Создание безопасных и комфортных условий владения, пользования и распоряжения объектами муниципальной собственности							
	Задача №1: Сохранение и поддержание объектов муниципальной собственности в состоянии пригодном для эксплуатации							
	Целевой показатель 31. Обеспечение своевременной оплаты коммунальных услуг объектов муниципальной собственности	% от плана на текущий год		100		100	100	
	Целевой показатель 32. Обеспечение своевременной оплаты услуг по текущему содержанию объектов муниципальной собственности	% от плана на текущий год		100		100	100	
	Целевой показатель 33. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	% от плана на текущий год		100		100	100	
	Цель №8. Создание условий для обеспечения льготной категории граждан городского округа Банными услугами							
	Задача №1: Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по предоставлению Банных услуг льготной категории граждан							
	Целевой показатель 34. Обеспечение компенсационных выплат из бюджета Качканарского городского округа на компенсацию недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг бытового обслуживания в части обеспечения услугами банного комплекса отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение билета в банный комплекс по сниженной стоимости (льготной цене) на территории городского округа	% от плана на текущий год		100		100	100	

Цель №9. Повышение уровня благоустройства территорий Качканарского городского округа							
Задача №1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Качканарского городского округа							
Целевой показатель 35. Количество благоустроенных дворовых территорий МКД, не менее	шт/ год		0		0		
Целевой показатель 36. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на	% от плана на текущий		0		0		
Задача №1: Повышение уровня благоустройства муниципальной территории Качканарского городского округа							
Целевой показатель 37. Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего	шт/ год		0		0		
Целевой показатель 38. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на	% от плана на текущий		0		0		
Достижение плановых значений целевых показателей ПРОГРАММЫ= 0,99 высокая результативность							
Значение показателя полноты финансирования ПРОГРАММЫ Q1 = 0,97 неполное финансирование							
Оценка эффективности реализации ПРОГРАММЫ - 4 приемлемый уровень эффективности муниципальной программы возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы							

0,9919392