

**ОТЧЕТ**  
**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
**«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО**  
**ТЕРРИТОРИИ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2015 - 2024 ГОДЫ**

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
**за 2019 год**

№ строки	Цели и задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
<b>ПОДПРОГРАММА 1 «Содержание, капитальный и текущий ремонт жилищного фонда»</b>						
1	Цель №1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых домах на территории городского округа, повышение качества услуг в сфере ЖКХ					
2	Задача №1. Организация своевременного капитального ремонта жилищного фонда					
3	Задача №2. Содержание муниципального жилищного фонда					
4	Задача №3. Реализация механизма содействия работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном					
5	Целевой показатель 1. Обеспечение своевременной оплаты услуг по текущему содержанию, оплаты взносов на капитальный ремонт, регистрационный учет граждан муниципального жилого фонда	% от плана на текущий год	100	100%	100%	
6	Целевой показатель 2. Доля муниципальных многоквартирных домов (в том числе МКД с большим % муниципального жилья), в которых проведен текущий, капитальный ремонт от общего числа муниципальных многоквартирных домов (в том числе МКД с большим % муниципального жилья), требующих текущего, капитального ремонта	%	45	45	100%	Выполнены запланированные работы по ремонту муниципального жилья
7.1	Целевой показатель 2.1. Доля переоборудованных нежилых помещений в жилые	% от плана на текущий год	0			
7.2	Целевой показатель 2.2. Обеспечение запланированных мероприятий по ремонту конструктивных элементов МКД, пострадавших от пожара, стихийных бедствий либо признанных непригодными для проживания	% от плана на текущий год	0			
8	Целевой показатель 3. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	% от плана на текущий год	0			
9	Целевой показатель 4. Количество МКД, в которых проведена экспертиза технического состояния здания специализированной организацией	не менее шт./год	0			

<b>ПОДПРОГРАММА 3. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа»</b>						
15	Цель №3. Создание условий для комфортного и безопасного проживания населения за счет развития и модернизации объектов коммунальной, инженерной инфраструктуры					
16	Задача №1: Обеспечение жителей городского округа природным газом					
17	Задача №2: Обеспечение жителей п.Именновский централизованным водоснабжением для полива					
18	Задача №3: Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры районов малоэтажной застройки					
19	Целевой показатель 7. Ввод новых объектов коммунальных инженерных сетей					
20	Целевой показатель 8. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	единиц объектов/год	1	1	100%	Выполнены мероприятия по электроснабжению пос. Форманта-2 в запланированном объеме
21	Целевой показатель 8. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	% от плана на текущий год	100	0	0%	ПСД разработана. Для прохождения госэкспертизы необходимы были измененные технические условия прокладки газопровода. Техусловия с учетом проекта были выданы подрядной организации Акционерным обществом "ГАЗЭКС" в декабре 2019 года. На момент сдачи отчета проектно-сметная документация на строительство газопровода в 12 микрорайоне проходит госэкспертизу.
<b>ПОДПРОГРАММА 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»</b>						
22	Цель №4. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов					
23	Задача №1: Использование энергосберегающих технологий при развитии, модернизации и ремонте систем уличного освещения					
24	Задача №2: Сокращение расходов на оплату энергоресурсов на объектах муниципальной собственности					
25	Целевой показатель 9. Количество разработанных схем систем коммунальной и инженерной инфраструктуры согласно требованиям законодательства	шт/год	0			
26	Целевой показатель 10. Количество актуализированных схем систем коммунальной и инженерной инфраструктуры согласно требованиям законодательства	шт/год	0			
27	Целевой показатель 11. Уменьшение объема потребления энергетических ресурсов от фактического потребления предыдущего года	%	2	21,5	100%	Снижение потребления электроэнергии на нужды уличного освещения по Валериановску (при замене светильников). Для анализа взято потребление эл. энергии за октябрь 2018 года (11007 кВт*ч) и октябрь 2019 года (8635 кВт*ч) - после замены светильников
28	Целевой показатель 12. Количество объектов уличного освещения, на которых проведены работы по ремонту, реконструкции, модернизации, улучшающих показатели энергетической эффективности и (или) количество вновь устроенных объектов уличного освещения с улучшенными показателями энергетической эффективности	объект/год	3	5	100%	Выполнено устройство наружного освещения: участка автодороги в пос. Валериановск по ул.Энгельса от дома №22 до дома №36; внутриквартального проезда в 8-м микрорайоне от дома №13 до дома №19 с выходом на автодорогу спуск "Канделевский"; пешеходной дорожки по адресу:10 мкр-он от дома№26 до дома №44; в районе домов №37-58 5 микрорайона; по ул. К.Маркса, пос Валериановск
29						

30	Целевой показатель 13. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	% от плана на текущий год	100	0	0%	Средства направлены на устройство линий наружного освещения
30.1	Целевой показатель 13.1. Доля модернизированных лифтов от общего количества лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации	% от плана на текущий год	0			
30.2	Целевой показатель 13.2. Обеспеченность документацией для наладки тепло-гидравлического режима системы теплоснабжения г. Качканара (в запланированных объемах реализации мероприятия)	% от плана на текущий год	100	100	100%	
30.3	Целевой показатель 13.3. Выполнение мероприятий по замене водопровода централизованного холодного питьевого водоснабжения	% от плана на текущий год	0			
31	<b>ПОДПРОГРАММА 5. «Комплексное благоустройство и обращение с отходами»</b>					
32	Цель №5. Создание благоприятных условий для проживания населения на территории городского округа					
34	Задача №2: Надлежащее содержание систем уличного освещения					
35	Задача №3: Приведение в качественное состояние элементов благоустройства городского округа					
36	Задача №4: Совершенствование эстетичного вида городского округа					
37	Задача №5: Обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности					
38	Задача №6: Обустройство мест проведения городских массовых мероприятий					
40	Целевой показатель 15. Продолжительность уличного освещения в темное время суток	не менее, % от максимально возможного/год	100	100	100%	
41	Целевой показатель 16. Функционирование системы уличного освещения (её частей) в нормативном состоянии	не менее % /год	95	98,58	100%	
41.1	Целевой показатель 16-1. Экономия энергетических ресурсов на уличное освещение в результате исполнения энергосервисного контракта по отношению к базисному периоду (2016 году)	не менее % /год	60	77,7	100%	Среднегодовая величина экономии по актам
41.2	Целевой показатель 16-2. Количество замененных неэффективных светильников уличного освещения в пос. Валериановск на энергосберегающие	шт./год	112	112	100%	
42	Целевой показатель 17. Обеспечение подъездных путей к существующим и новым участкам на 12 мкр. (Форманта-1, 2, 3)	% от количества планируемых участков	0			
42.1	Целевой показатель 17-1. Выполнение запланированных мероприятий по устройству, ремонту подъездных путей к участкам на 12 мкр.(Форманта 1, 2, 3), обустройству водопропускных каналов и водопропускных труб	% от плана на текущий год	100	100	100%	

43	Целевой показатель 18. Количество сформированных зеленых насаждений	ед. растений/год	41	279	100%	За счет разной стоимости от высоты, и диаметра растений
44	Целевой показатель 19. Количество высаженных саженцев деревьев и кустарников	ед. растений/год	0			
44.1	Целевой показатель 19-1. Площадь клумб и газонов, на которых выполнено озеленение	кв.м/год	4230	4174,79	99%	Дополнительно за счет выделенных средств включены затраты на 2-х разовую стрижку газонов на площади 2588,0 кв.м.
45	Целевой показатель 20. Уровень обеспеченности благоустройства рекреационных зон в соответствии с СанПиН	% от плана на текущий год	100	100	100%	
46	Целевой показатель 21. Выполнение запланированных мероприятий по озеленению и содержанию территории пос. Валериановска	% от плана на текущий год	100	100	100%	
47	Целевой показатель 22. Выполнение запланированных мероприятий по содержанию территории г. Качканара	% от плана на текущий год	100	100	100%	
47.1	Целевой показатель 22-1. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на реализацию проектов инициативного бюджетирования в сфере благоустройства территории городского округа	% от плана на текущий год	0			
47.2	Целевой показатель 22-2. Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования в сфере благоустройства территории городского округа	единиц/год	0			
47.3	Целевой показатель 22-3. Количество обустроенных детских площадок	единиц/год	1	1	100%	
48	Целевой показатель 23. Выполнение запланированных мероприятий по проведению праздничных дат	% от плана на текущий год	100	100	100%	
49	Целевой показатель 24. Обеспечение информационной адресной принадлежности, объектов адресности которых не было, требует реставрации, замены на новую.	% от плана на текущий год	100	100	100%	
49.1	Целевой показатель 24-1. Выполнение запланированных мероприятий подготовке площадок (территорий) под складирование снега	% от плана на текущий год	100	100	100%	
50	Целевой показатель 25. Выполнение санитарной очистки городского округа от отходов	куб.м/год	659	800	100%	
51	Целевой показатель 26. Обустройство (ремонт) мест временного размещения отходов от населения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями	не менее шт./год	12	15	100%	Выполнен ремонт 15-ти контейнерных площадок и 7-ми стац. мусоросборников, 2 площадки оборудованы навесом

52	Целевой показатель 27. Обустройство контейнерных площадок с целью установки спец. контейнеров для раздельного сбора отходов	единиц контейнеров/год	0			
52.1	Целевой показатель 27.1. Количество приобретенных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов от населения	не менее шт./год	100	100	100%	
52.2	Целевой показатель 27.2. Выполнение запланированных мероприятий по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.	% от плана на текущий год	100	100	100%	
53	Целевой показатель 28. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	% от плана на текущий год	0			
54	Цель №6. Обеспечение высокого уровня культуры погребения					
55	Задача №1: Обустройство новых и содержание действующих мест захоронения					
56	Целевой показатель 29. Выполнение запланированных мероприятий по обустройству и содержанию мест захоронений в соответствии с требованиями СанПиН.	% от плана на текущий год	100	100	100%	
58	<b>ПОДПРОГРАММА 6. «Поддержка, функционирование объектов муниципальной собственности»</b>					
59	Цель №7. Создание безопасных и комфортных условий владения, пользования и распоряжения объектами муниципальной собственности					
60	Задача №1: Сохранение и поддержание объектов муниципальной собственности в состоянии, пригодном для эксплуатации					
61	Целевой показатель 31. Обеспечение своевременной оплаты коммунальных услуг объектов муниципальной собственности	% от плана на текущий год	100	100	100%	
62	Целевой показатель 32. Обеспечение своевременной оплаты услуг по текущему содержанию объектов муниципальной собственности	% от плана на текущий год	100	100	100%	
63	Целевой показатель 33. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	% от плана на текущий год	100	100	100%	
64	Цель №8. Создание условий для обеспечения льготной категории граждан городского округа банными услугами					
65	Задача №1: Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по предоставлению банных услуг льготной категории граждан					
66	Целевой показатель 34. Обеспечение компенсационных выплат из бюджета Качканарского городского округа на компенсацию недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг бытового обслуживания в части обеспечения услугами банного комплекса отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение билета в банный комплекс по сниженной стоимости (льготной цене) на территории городского округа	% от плана на текущий год	100	100	100%	

67	<b>ПОДПРОГРАММА 7. «Формирование современной городской среды»</b>					
68	Цель №9. Повышение уровня благоустройства территорий Качканарского городского округа					
69	Задача №1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Качканарского городского округа					
70	Целевой показатель 35. Количество благоустроенных дворовых территорий МКД	шт./год	0			
71	Целевой показатель 36. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	% от плана на текущий год	0			
72	Задача №2: Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования Качканарского городского округа					
73	Целевой показатель 37. Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования	шт./год	0			
74	Целевой показатель 38. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	% от плана на текущий год	0			

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
**«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО**  
**ТЕРРИТОРИИ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2015 - 2024 ГОДЫ**  
за 2019 год

№ строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	План (уточненный)	Исполнение (в тыс. рублей с одним десятичным знаком)		Сумма по договору (контракту)	Отклонение (+/-) (гр.5 «-» гр.3 в тыс. руб)	Примечание (Причины отклонения от планового значения)
			Фактическое исполнение	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:</b>	<b>45 477,3</b>	<b>42 065,6</b>	<b>42 296,8</b>	<b>45 199,2</b>	<b>-3 180,5</b>	<b>Причины отклонения указаны в разрезе каждого мероприятия</b>
2	областной бюджет	1 183,9	1 183,9	1 183,9	1 183,9	0,0	
3	местный бюджет	44 293,4	40 881,7	41 113,0	44 015,3	-3 180,4	
4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	<b>Капитальные вложения</b>						
6	<b>Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:</b>	<b>4 153,8</b>	<b>1 653,9</b>	<b>1 653,9</b>	<b>4 153,9</b>	<b>-2 499,9</b>	
7	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	местный бюджет	4 153,8	1 653,9	1 653,9	4 153,9	-2 499,9	
9	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	<b>Прочие нужды</b>						
11	<b>Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:</b>	<b>41 323,5</b>	<b>40 411,7</b>	<b>40 643,0</b>	<b>41 045,3</b>	<b>-680,6</b>	
12	областной бюджет	1 183,9	1 183,9	1 183,9	1 183,9	0,0	
13	местный бюджет	40 139,6	39 227,8	39 459,1	39 861,4	-680,5	
14	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
15	<b>ПОДПРОГРАММА 1 «Содержание, капитальный и текущий ремонт жилищного фонда»</b>						
16	<b>ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ:</b>	<b>4 463,7</b>	<b>4 418,0</b>	<b>4 419,0</b>	<b>4 461,4</b>	<b>-44,7</b>	
17	местный бюджет	4 463,7	4 418,0	4 419,0	4 461,4	-44,7	
18	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
19	<b>1. Капитальные вложения</b>						
20	<b>Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
21	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23	<b>1.2. Иные капитальные вложения</b>						
24	<b>Всего по направлению "Иные капитальные вложения", в том числе:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
25	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

26	<b>Мероприятие 1. Капитальный ремонт общего имущества жилищного фонда городского округа, всего, из них:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
27	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
28	<b>1.1. Жилого дома по адресу: г. Качканар, 4 мкр., д.58, всего, из них:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
29	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
30	<b>1.2. жилого дома по адресу: г. Качканар, 4 мкр., д.38 (балконы) с актуализацией проекта, всего, из них:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
31	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
32	<b>1.3. Конструктивных элементов, пострадавших от пожара, стихийных бедствий либо признанных непригодными для проживания, всего, из них:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
33	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
34	<b>Мероприятие 2. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда городского округа, всего из них:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
35	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
35-1	<b>2.1. переоборудование нежилых помещений, расположенных по адресу: ба-1а, 4-25, 4-27 с целью переселения жильцов аварийного многоквартирного дома</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
35-2	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
42	<b>Прочие нужды</b>						
43	<b>Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:</b>	<b>4 463,7</b>	<b>4 418,0</b>	<b>4 419,0</b>	<b>4 461,4</b>	<b>-44,7</b>	
44	местный бюджет	4 463,7	4 418,0	4 419,0	4 461,4	-44,7	
45	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
46	<b>Мероприятие 3. Разработка и экспертиза проектно-сметной документации по капитальному ремонту жилищного фонда, всего, из них:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
47	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
48	внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
49	<b>3.1. Типовой для жилых домов маневренного фонда, всего, из них:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
50	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
51	<b>3.2. Восстановление систем дымоотведения и автоматизация пожарной системы всего, из них:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
52	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
53	внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
63	<b>3.3. Проведение экспертизы технического состояния здания специализированной организацией</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
64	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
64-1	<b>3.4. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта по адресу г. Качканар, 4 микрорайон, д.59</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
64-2	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

64-3	3.5. Разработка проектно-сметной документации для выполнения работ по переоборудованию нежилых помещений, расположенных по адресу: ба-1а, 4-25, 4-27 с целью переселения жильцов аварийного многоквартирного дома	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
64-4	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
65	<b>Мероприятие 4.</b> Текущий ремонт муниципального жилищного фонда, всего, из них:	283,2	283,2	283,2	283,2	0,0	
66	местный бюджет	283,2	283,2	283,2	283,2	0,0	
67	4.1. По заявлениям нанимателей, в т.ч.: общестроительные работы (смена окон и дверных блоков, полов), сантехнические работы (смена ванн, унитазов, моек, труб водопровода и канализации, смена регистров отопления), электромонтажные работы (смена электропроводки, счетчиков), в т.ч. замена электрических и газовых плит, всего, из них:	283,2	283,2	283,2	283,2	0,0	
68	местный бюджет	283,2	283,2	283,2	283,2	0,0	
69	<b>Мероприятие 5.</b> Содержание муниципального жилищного фонда, всего, из них:	1 233,4	1 231,1	1 231,1	1 231,1	-2,3	
70	местный бюджет	1 233,4	1 231,1	1 231,1	1 231,1	-2,3	
71	5.1. Санитарная обработка и ремонт жилого фонда после умерших, всего, из них:	90,5	90,5	90,5	90,5	0,0	
72	местный бюджет	90,5	90,5	90,5	90,5	0,0	
73	5.2. Содержание не распределенного муниципального жилого фонда, всего, из них:	1 142,9	1 140,6	1 140,6	1 140,6	-2,3	Мероприятие выполнено в запланированном объеме, экономия при заключении договоров
74	местный бюджет	1 142,9	1 140,6	1 140,6	1 140,6	-2,3	
75	5.3. Оплата недополученных расходов за ЖКУ по муниципальному жилью	0,0					
76	местный бюджет	0,0					
77	<b>Мероприятие 6.</b> Взносы в Фонд регионального оператора на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по муниципальному жилищному фонду, всего, из них:	2 816,2	2 772,8	2 773,8	2 816,2	-42,4	Оплачено по фактическим начислениям за год
78	местный бюджет	2 816,2	2 772,8	2 773,8	2 816,2	-42,4	
79	<b>Мероприятие 7.</b> Регистрационный учет граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, всего, из них:	130,9	130,9	130,9	130,9	0,0	
80	местный бюджет	130,9	130,9	130,9	130,9	0,0	
112	<b>ПОДПРОГРАММА 3. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа»</b>						
113	<b>ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ</b>	<b>4 249,3</b>	<b>1 749,3</b>	<b>1 749,3</b>	<b>4 249,3</b>	<b>-2 500,0</b>	
114	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
115	местный бюджет	4 249,3	1 749,3	1 749,3	4 249,3	-2 500,0	
116	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
117	<b>I. Капитальные вложения</b>						
118	<b>Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:</b>	<b>4 153,8</b>	<b>1 653,9</b>	<b>1 653,9</b>	<b>4 153,9</b>	<b>-2 499,9</b>	

119	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
120	местный бюджет	4 153,8	1 653,9	1 653,9	4 153,9	-2 499,9	
121	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
121-1	<b>3. Прочие нужды</b>						
	<b>Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:</b>	<b>95,5</b>	<b>95,5</b>	<b>95,5</b>	<b>95,5</b>	<b>0,0</b>	
121-2	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
121-3	местный бюджет	95,5	95,5	95,5	95,5	0,0	
121-4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
122	<b>Мероприятие 9.</b> Строительство сетей инженерной и коммунальной инфраструктуры, всего, из них:	1 749,3	1 749,3	1 749,3	1 749,3	0,0	
123	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
124	местный бюджет	1 749,3	1 749,3	1 749,3	1 749,3	0,0	
125	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
124	9.1. Электроснабжение 12 мкр., всего из них:	1 749,3	1 749,3	1 749,3	1 749,3	0,0	
125	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
126	местный бюджет	1 749,3	1 749,3	1 749,3	1 749,3	0,0	
126-1	Из мероприятия 9.1. по направлению «Капитальные вложения», в том числе:	1 653,9	1 653,9	1 653,9	1 653,9	0,0	
126-2	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
126-3	местный бюджет	1 653,9	1 653,9	1 653,9	1 653,9	0,0	
126-4	Из мероприятия 9.1. по направлению «Прочие нужды», в том числе:	95,5	95,5	95,5	95,5	0,0	
126-5	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
126-6	местный бюджет	95,5	95,5	95,5	95,5	0,0	
127	9.2. Улично-дорожная сеть 12 мкр., всего из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
128	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
132	9.4. Газопровод к жилым домам 1 микрорайона (ул. Чехова, ул. Маяковского, ул. Мира) г.Качканар Свердловской области, всего из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
133	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
134	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
138	9.6. Газоснабжение территорий участков индивидуальной застройки мкр. ба (ул.Горная, ул. Некрасова, ул. Ермака, ул. Таежная) 2-ая очередь, всего из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
139	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
140	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
140-1	9.7. Очистные сооружения г. Качканар, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
140-2	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
140-3	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
140-4	9.8. Очистные сооружения пос. Валериановск, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
140-5	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
140-6	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

140-7	9.9. Газопровод к жилым домам 12 микрорайона (территория участка индивидуальной застройки улицы: Горная, Ермака, переулки: Кедровый, Нагорный, Лесной, Шевченко) г.Качканар Свердловской области, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
140-8	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
140-9	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
174	<b>Мероприятие 10.</b> Обеспечение жителей п. Именновский централизованным водоснабжением для полива, приобретение насоса (350,5 куб., 50 м. давлением 6 атм.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
175	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
176	<b>Мероприятие 11.</b> Разработка (корректировка) и экспертиза проектно-сметной документации по строительству сетей инженерной и коммунальной инфраструктуры, всего, из них:	2 500,0	0,0	0,0	2 500,0	-2 500,0	
177	местный бюджет	2 500,0	0,0	0,0	2 500,0	-2 500,0	
178	11.1. По строительству инженерных сетей водоснабжения и водоотведения 1 микрорайона (территория участка индивидуальной застройки ул.Качканарская, Мира, Чехова, Маяковского), всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
179	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
180	11.2. По строительству инженерных сетей водоснабжения и водоотведения 3 микрорайона (территория участка индивидуальной застройки), всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
181	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
182	11.3. По строительству инженерных сетей водоснабжения и водоотведения территорий участков индивидуальной застройки ба микрорайона (ул.Горная, Некрасова, Ермака, Таежная), всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
183	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
183-1	11.4. По инженерному благоустройству территории коттеджного пос. Форманта-1, -2, -3 г. Качканар	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
183-2	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
183-3	11.5. По строительству распределительного газопровода к жилым домам поселка Валериановск	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
183-4	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
183-5	11.7. По строительству очистных сооружений г. Качканар, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
183-6	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
183-7	11.8. По строительству очистных сооружений пос. Валериановск, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
183-8	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

183-9	11.9. По строительству газопровода к жилым домам 12 микрорайона (территория индивидуальной застройки по улицам: Горная, Ермака, переулкам: Кедровый, Нагорный, Лесной, Шевченко) г.Качканар Свердловской области, всего, из них:	2 500,0	0,0	0,0	2 500,0	-2 500,0	ПСД разработана. Для прохождения госэкспертизы необходимы были измененные технические условия прокладки газопровода. Техусловия с учетом проекта были выданы подрядной организации Акционерным обществом "ГАЗЭКС" в декабре 2019 года. На момент сдачи отчета проектно-сметная документация на строительство газопровода в 12 микрорайоне проходит госэкспертизу.
183-10	местный бюджет	2 500,0	0,0	0,0	2 500,0	-2 500,0	
198	<b>ПОДПРОГРАММА 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»</b>						
199	<b>ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ</b>	<b>5 647,2</b>	<b>5 646,0</b>	<b>5 646,0</b>	<b>5 646,0</b>	<b>-1,2</b>	
200	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
201	местный бюджет	5 647,2	5 646,0	5 646,0	5 646,0	-1,2	
202	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
203	<b>3. Прочие нужды</b>						
204	<b>Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе</b>	<b>5 647,2</b>	<b>5 646,0</b>	<b>5 646,0</b>	<b>5 646,0</b>	<b>-1,2</b>	
203	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
204	местный бюджет	5 647,2	5 646,0	5 646,0	5 646,0	-1,2	
205	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
206	<b>Мероприятие 12.</b> Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий, всего, из них:	5 647,2	5 646,0	5 646,0	5 646,0	-1,2	
207	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
208	местный бюджет	5 647,2	5 646,0	5 646,0	5 646,0	-1,2	
209	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
210	12.1. Разработка схем электроснабжения, газоснабжения, программы комплексного развития систем коммунальной и инженерной инфраструктуры Качканарского городского округа, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
211	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
212	12.2. Актуализация схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, программы комплексного развития систем коммунальной и инженерной инфраструктуры Качканарского городского округа, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
213	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
214	12.3. На объектах социальной сферы, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
215	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
216	12.4. Установка индивидуальных приборов учета энергоресурсов в муниципальных квартирах в МКД, всего, из них:	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	

217	местный бюджет	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	
218	12.5. Разработка ПСД, с прохождением экспертизы, уличного освещения на основе существующей автоматической системы управления уличным освещением и его реализация, всего, из них:	897,2	896,0	896,0	896,0	-1,2	Мероприятие выполнено, экономия
219	местный бюджет	897,2	896,0	896,0	896,0	-1,2	
219-1	12.5.1 Разработка ПСД на устройство наружного освещения, с прохождением экспертизы	1,2	0,0	0,0	0,0	-1,2	
219-2	местный бюджет	1,2	0,0	0,0	0,0	-1,2	
219-3	12.5.2 Устройство наружного освещения	896,0	896,0	896,0	896,0	0,0	
219-4	местный бюджет	896,0	896,0	896,0	896,0	0,0	
220	12.7. Повышение энергетической эффективности использования лифтового хозяйства путем его модернизации, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
221	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
222	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
223	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
223-1	12.8 Разработка оптимального тепло-гидравлического режима системы теплоснабжения г.Качканара	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
223-2	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
223-2-1	12.8.1. Разработка оптимального режима системы теплоснабжения (теплосеть «Север»)	4 700,0	4 700,0	4 700,0	4 700,0	0,0	
223-2-2	местный бюджет	4 700,0	4 700,0	4 700,0	4 700,0	0,0	
223-3	12.9 Повышение эффективности использования ресурсов (замена водопровода централизованного холодного питьевого водоснабжения)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
223-4	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
224	<b>ПОДПРОГРАММА 5. «Комплексное благоустройство и обращение с отходами»</b>						
225	<b>ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ:</b>	<b>26 208,1</b>	<b>25 490,3</b>	<b>25 592,1</b>	<b>25 941,6</b>	<b>-616,0</b>	
226	областной бюджет	1 183,9	1 183,9	1 183,9	1 183,9	0,0	
227	местный бюджет	25 024,2	24 306,5	24 408,2	24 757,8	-616,0	
239	<b>1.3. Прочие нужды</b>						
240	<b>Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:</b>	26 208,1	25 490,3	25 592,1	25 941,6	-616,0	
240-1	областной бюджет	1 183,9	1 183,9	1 183,9	1 183,9	0,0	
241	местный бюджет	25 024,2	24 306,5	24 408,2	24 757,8	-616,0	
246	<b>Мероприятие 15. Уличное освещение, всего, из них:</b>	11 535,0	11 104,2	11 206,0	11 535,0	-329,0	
247	местный бюджет	11 535,0	11 104,2	11 206,0	11 535,0	-329,0	
248	15.1. Оплата электроэнергии на нужды уличного освещения	3 914,2	3 812,4	3 914,1	3 914,1	-0,1	Оплата за электроэнергию на цели уличного освещения осуществлялась на основании выставленных счетов, оплачен счет за декабрь 2018 года, 0,1 тыс - экономия
249	местный бюджет	3 914,2	3 812,4	3 914,1	3 914,1	-0,1	

250	15.2. Обслуживание и ремонт сетей уличного освещения	2 916,3	2 916,3	2 916,3	2 916,3	0,0	
251	местный бюджет	2 916,3	2 916,3	2 916,3	2 916,3	0,0	
251-1	15.3. Энергосервисный контракт	4 704,5	4 375,5	4 375,5	4 704,5	-329,0	Экономия. Оплата произведена согласно актам о фактической величине полученной экономии электрической энергии.
251-2	местный бюджет	4 704,5	4 375,5	4 375,5	4 704,5	-329,0	
252	<b>Мероприятие 16. Прочие мероприятия по благоустройству, всего, из них:</b>	5 469,9	5 460,3	5 460,3	5 460,3	-9,6	
252-1	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
253	местный бюджет	5 469,9	5 460,3	5 460,3	5 460,3	-9,6	
254	16.1. Устройство, ремонт подъездных путей к участкам на 12 мкр.(Форманта 1, 2, 3), обустройство водопропускных каналов и водопропускных труб, всего, из них:	504,1	504,1	504,1	504,1	0,0	
255	местный бюджет	504,1	504,1	504,1	504,1	0,0	
256	16.2. Валка и формирование крон тополей, кустарников, вырубка поросли, корчевка пней, всего, из них:	441,7	441,6	441,6	441,6	-0,1	Мероприятие выполнено, в запланированном объеме, экономия
257	местный бюджет	441,7	441,6	441,6	441,6	-0,1	
258	16.3. Озеленение территории городского округа (приобретение посадочного материала, завоз грунта, устройство клумб и газонов) согласно плану мероприятий, всего, из них:	539,3	539,3	539,3	539,3	0,0	
259	местный бюджет	539,3	539,3	539,3	539,3	0,0	
260	16.4. Благоустройство рекреационной зоны отдыха (согласно плану мероприятий), всего, из них:	324,6	323,0	323,0	323,0	-1,6	Мероприятие выполнено в запланированном объеме, экономия
261	местный бюджет	324,6	323,0	323,0	323,0	-1,6	
262	16.5. Содержание территории пос.Валериановск, всего, из них:	257,0	257,0	257,0	257,0	0,0	
263	местный бюджет	257,0	257,0	257,0	257,0	0,0	
264	16.6. Благоустройство пос.Валериановск (с озеленением), всего, из них:	373,4	365,8	365,8	365,8	-7,6	Мероприятие выполнено в запланированном объеме, экономия
265	местный бюджет	373,4	365,8	365,8	365,8	-7,6	
266	16.7. Ремонт и восстановление внутриквартальных лестниц, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
267	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
268	16.8. Содержание и ремонт детских площадок (в том числе благоустройство детской площадки по адресу: г. Качканар, ул. Октябрьская, дома №№30-32), всего, из них:	481,4	481,4	481,4	481,4	0,0	
269	местный бюджет	481,4	481,4	481,4	481,4	0,0	
269-1	16.8.1. Устройство детской площадки, всего, из них:	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	
269-2	местный бюджет	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	
270	16.9. Подготовка к праздничным датам, всего, из них:	611,3	610,9	610,9	610,9	-0,4	Мероприятие выполнено в запланированном объеме, экономия
271	местный бюджет	611,3	610,9	610,9	610,9	-0,4	
272	16.10. Завоз песка в песочницы, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
273	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

274	16.11. Изготовление, установка и содержание элементов наружного благоустройства, всего, из них:	480,7	480,7	480,7	480,7	0,0	
275	местный бюджет	480,7	480,7	480,7	480,7	0,0	
276	16.12. Замена номерных табличек на домах, всего, из них:	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	
277	местный бюджет	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	
278	16.13. Уборка, благоустройство зеленых зон и детских площадок города Качканара, из них:	106,5	106,5	106,5	106,5	0,0	
279	местный бюджет	106,5	106,5	106,5	106,5	0,0	
279-1	16.14. Разработка, экспертиза ПСД и реализация проектов инициативного бюджетирования в сфере благоустройства территории городского округа (обустройство общественных пространств, детских площадок, мест для занятий физической культурой и спортом, освещение улиц, озеленение), всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
279-2	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
279-3	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
279-4	16.15. Покос травы и вырубка поросли на территории городского округа, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
279-5	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
279-6	16.16. Подготовка территории под складирование снега, всего, из них:	299,9	299,9	299,9	299,9	0,0	
279-7	местный бюджет	299,9	299,9	299,9	299,9	0,0	
280	<b>Мероприятие 17.</b> Обращение с отходами на территории городского округа, всего, из них:	6 907,5	6 835,2	6 835,2	6 835,2	-72,3	Мероприятие выполнено. Экономия в ходе конкурентных процедур.
281	местный бюджет	5 723,6	5 651,4	5 651,4	5 651,4	-72,2	
281-1	областной бюджет	1 183,9	1 183,9	1 183,9	1 183,9	0,0	
282	17.1. Сбор, вывоз, прием и захоронение садово-парковых отходов, выявление и ликвидация несанкционированных свалок, обустройство и ремонт контейнерных площадок, приобретение (изготовление) и установка урн, контейнеров, спецконтейнеров для сбора отходов на территории округа, в том числе: коллективных садов, гаражных массивов, мусороприемных камер, всего, из них:	5 723,6	5 651,4	5 651,4	5 651,4	-72,2	
283	местный бюджет	5 723,6	5 651,4	5 651,4	5 651,4	-72,2	
283-1	областной бюджет	1 183,9	1 183,9	1 183,9	1 183,9	0,0	
284	<b>Мероприятие 18.</b> Организация и содержание мест захоронения, всего, из них:	2 295,7	2 090,6	2 090,6	2 111,1	-205,1	Мероприятие выполнено. Экономия бюджетных средств сложилась в результате заключения договоров: на
285	местный бюджет	2 295,7	2 090,6	2 090,6	2 111,1	-205,1	

286	18.1. Содержание кладбища (старое, новое) пос. Именновский, Валериановск. вывоз, прием и размещение ТБО от уборки кладбища, ремонт существующих подъездных путей к местам захоронений, погребение безродных, изготовление и установка информационных щитов(табличек) всего, из них:	2 295,7	2 090,6	2 090,6	2 111,1	-205,1	выполнение мероприятий по обращению с ТКО - 169,2 тыс.руб.; погребение безродных - 15,4 тыс.руб. Оказанные услуги по погребению безродных оплачены за фактически выполненные работы. Заключено Соглашение о расторжении договора с ИП Березиным с уменьшением суммы договора на 20 515,32 руб.
287	местный бюджет	2 295,7	2 090,6	2 090,6	2 111,1	-205,1	
288	<b>ПОДПРОГРАММА 6. «Поддержка, функционирование объектов муниципальной собственности»</b>						
289		4 909,0	4 761,9	4 890,4	4 900,8	-18,6	
290	местный бюджет	4 909,0	4 761,9	4 890,4	4 900,8	-18,6	
291	<b>1.3. Прочие нужды</b>						
292	<b>Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:</b>	4 909,0	4 761,9	4 890,4	4 900,8	-18,6	
293	местный бюджет	4 909,0	4 761,9	4 890,4	4 900,8	-18,6	
294	<b>Мероприятие 19.</b> Содержание и текущий ремонт объектов муниципальной собственности, всего из них:	4 387,5	4 240,4	4 368,9	4 379,3	-18,6	Мероприятие выполнено, экономия при заключении договоров и в ходе конкурентных процедур, оплачены счета за декабрь 2018 года
295	местный бюджет	4 387,5	4 240,4	4 368,9	4 379,3	-18,6	
296	19.1. Содержание и ремонт здания городского архива по адресу: 11 микрорайон, д.13, всего, из них:	209,0	161,0	203,6	204,1	-5,4	
297	местный бюджет	209,0	161,0	203,6	204,1	-5,4	
298	19.2. Содержание и ремонт объектов Администрации городского округа по адресу: ул.Свердлова, 8, в том числе оплата коммунальных услуг, всего, из них:	3 779,0	3 682,6	3 770,0	3 777,5	-9,0	
299	местный бюджет	3 779,0	3 682,6	3 770,0	3 777,5	-9,0	
300	19.3. Содержание и ремонт здания Администрации пос. Валериановск по адресу: ул.Кирова 1а, всего, из них:	72,1	69,5	67,9	70,2	-4,3	
301	местный бюджет	72,1	69,5	67,9	70,2	-4,3	
301-1	19.4. Содержание, текущий ремонт и снос объектов муниципальной собственности (прочие), всего, из них:	327,4	327,4	327,4	327,4	0,0	
301-2	местный бюджет	327,4	327,4	327,4	327,4	0,0	
302	<b>Мероприятие 20.</b> Организация бытового обслуживания в части обеспечения услугами банного комплекса льготной категории граждан, всего, из них:	521,5	521,5	521,5	521,5	0,0	
303	местный бюджет	521,5	521,5	521,5	521,5	0,0	
304	<b>ПОДПРОГРАММА 7. «Формирование современной городской</b>						
305	<b>ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ ЧИСЛЕ</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
306	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
307	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
308	внебюджетные источники (средства заинтересованных лиц, поступившие в местный бюджет)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	



309	<b>1. Капитальные вложения</b>						
310	<b>Всего по направлению</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	"Капитальные вложения",						
	<b>в том числе:</b>						
311	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
312	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
313	внебюджетные источники (средства заинтересованных лиц, поступившие в местный бюджет)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
314	<b>1.2. Иные капитальные вложения</b>						
315	<b>всего, из них:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
316	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
317	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
318	внебюджетные источники (средства заинтересованных лиц, поступившие в местный бюджет)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
319	<b>Мероприятие 21. Благоустройство дворовых территорий, всего, из них:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
320	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
321	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
322	внебюджетные источники (средства заинтересованных лиц, поступившие в местный бюджет)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
323	21.1.1. Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Октябрьская, д.30-32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
324	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
325	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
326	внебюджетные источники (средства заинтересованных лиц, поступившие в местный бюджет)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
338-1	21.2. Разработка ПСД по благоустройству дворовых территорий, прохождение экспертизы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
338-2	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
339	<b>Мероприятие 22. Благоустройство общественной территории, всего, из них:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
340	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
341	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
342	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
343	22.1. Благоустройство общественной территории по адресу: зона массового отдыха, расположенная в прибрежной зоне Нижне-Качканарского водохранилища	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
344	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
345	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
346	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
350-1	22.3. Разработка ПСД по благоустройству общественных территорий, прохождение экспертизы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
350-2	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы

*Ю.В. Власова*

Ю.В. Власова

Согласовано:  
Начальник финансового управления

(подпись)

*Е.В. Савельев*

(подпись)


Е.В. Савельев

**ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
за 2019 год**

тыс. рублей

№ строки	Наименование объектов	Всего, в том числе			Местный бюджет			Областной бюджет			Внебюджетные источники		
		план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
1	<b>ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ</b>	<b>4153,8</b>	<b>1653,9</b>	<b>40%</b>	<b>4153,8</b>	<b>1653,9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2	Строительство сетей инженерной и коммунальной инфраструктуры, всего	1653,8	1653,9	100%	1653,8	1653,9	1,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
3	Разработка (корректировка) и экспертиза проектно-сметной документации по строительству сетей инженерной и коммунальной инфраструктуры, всего	2500,0	0,0	0%	2500,0	0,0	0%	0,0	0,0		0,0	0,0	
4	Объект 1. Электроснабжение 12 микрорайона	1653,8	1653,9	100%	1653,8	1653,9	100%	0,0	0,0		0,0	0,0	
5	Мероприятие 1. Разработка (корректировка) и экспертиза проектно-сметной документации объекта 1	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
7	Объект 8. Газопровод к жилым домам 12 микрорайона (территория индивидуальной застройки по улицам: Горная, Ермака, переулкам: Кедровый, Нагорный, Лесной, Шевченко) г. Качканар Свердловской области	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
8	Мероприятие 8. Разработка (корректировка) и экспертиза проектно-сметной документации объекта 8	2500,0	0,0	0%	2500,0	0,0	0%	0,0	0,0		0,0	0,0	


Ответственный исполнитель  
муниципальной программы



(подпись)

Ю.В. Власова

Согласовано:  
Начальник финансового управления



(подпись)

Е.В. Савельев

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по выполнению Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории Качканарского городского округа» на 2015 - 2024 годы  
за 2019 год

Программа направлена на решение вопросов развития жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории Качканарского городского округа.

Плановый (уточненный) объем финансирования программы на 2019 год составил – 450477,3 тыс. руб.

Выполнение мероприятий муниципальной программы по итогам 2019 года:  
- 42 065,6 тыс. руб. (фактическое исполнение) – 92,5 % от плана;  
- 42 296,8 тыс. руб. (кассовое исполнение) – 93,0 % от плана.

Сведения о достижении целевых показателей и выполнении мероприятий программы с обоснованием причин отклонения представлены в прилагаемом Отчете.

Финансирование программы осуществлялось за счет средств:

местного бюджета:

- план – 44 293,4 тыс. руб., из них:
  - ✓ фактическое исполнение – 40 881,7 тыс. руб. - 92,3% от плана;
  - ✓ кассовое исполнение – 41 113,0 тыс. руб. – 92,8% от плана;
  - ✓ отклонение от плана – -3 180,4 тыс. руб.

областного бюджета:

- план – 1 183,9 тыс. руб., из них:
  - ✓ фактическое исполнение – 1 183,9 тыс. руб. – 100% от плана;
  - ✓ кассовое исполнение – 1 183,9 тыс. руб. – 100% от плана.

Дальнейшая реализация муниципальной программы предусмотрена в пределах лимитов бюджетных ассигнований по решению Думы Качканарского городского округа от 11.12.2019 № 97 «О бюджете Качканарского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годы».

Начальник ОГХТиС \_\_\_\_\_

*Ю.В. Власова*

Ю.В. Власова

*19.02.2020*