

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2015 - 2024 ГОДЫ
за 2020 год

№ стро-ки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	План (уточненный)	Исполнение (в тыс. рублей с одним десятичным знаком)		Сумма по договору (контракту)	Отклонение (+/-) (гр.5 «-» гр.3 в тыс. руб)	Примечание (Причины отклонения от планового значения)
			Фактическое исполнение	Кассовое исполнение			
1	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:	91 918,7	79 893,2	80 549,6	90 681,5	-11 369,1	Причины отклонения указаны в разрезе каждого мероприятия
2	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	местный бюджет	91 918,7	79 893,2	80 549,6	90 681,5	-11 369,1	
4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	Капитальные вложения						
6	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:	39 294,1	29 832,1	29 832,1	38 957,9	-9 462,0	
7	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	местный бюджет	39 294,1	29 832,1	29 832,1	38 957,9	-9 462,0	
9	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	Прочие нужды						
11	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:	52 624,7	50 061,1	50 717,5	51 723,6	-1 907,1	
12	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	местный бюджет	52 624,7	50 061,1	50 717,5	51 723,6	-1 907,1	
14	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
15	ПОДПРОГРАММА 1 «Содержание, капитальный и текущий ремонт жилищного фонда»						
16	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ:	3 865,6	3 838,0	3 839,8	3 863,7	-25,7	
17	местный бюджет	3 865,6	3 838,0	3 839,8	3 863,7	-25,7	
18	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
19	1. Капитальные вложения						
20	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23	1.2. Иные капитальные вложения						
24	Всего по направлению "Иные капитальные вложения", в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
25	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
26	Мероприятие 1. Капитальный ремонт общего имущества жилищного фонда городского округа, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
27	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
28	1.1. Жилого дома по адресу: г. Качканар, 4 мкр., д.58, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
29	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
30	1.2. жилого дома по адресу: г. Качканар, 4 мкр., д.38 (балконы) с актуализацией проекта, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
31	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ стро-ки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	План (уточненный)	Исполнение (в тыс. рублей с одним десятичным знаком)		Сумма по договору (контракту)	Отклонение (+/-) (гр.5 «-» гр.3 в тыс. руб)	Примечание (Причины отклонения от планового значения)
			Фактическое исполнение	Кассовое исполнение			
32	1.3. Конструктивных элементов, пострадавших от пожара, стихийных бедствий либо признанных непригодными для проживания, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
33	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
34	Мероприятие 2. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда городского округа, всего из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
35	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
35-1	2.1. переоборудование нежилых помещений, расположенных по адресу: ба-1а, 4-25, 4-27 с целью переселения жильцов аварийного многоквартирного дома	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
35-2	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
42	Прочие нужды						
43	Всего по направлению	3 865,6	3 838,0	3 839,8	3 863,7	-25,7	
	"Прочие нужды",						
	в том числе:						
44	местный бюджет	3 865,6	3 838,0	3 839,8	3 863,7	-25,7	
45	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
46	Мероприятие 3. Разработка и экспертиза проектно-сметной документации по капитальному ремонту жилищного фонда, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
47	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
48	внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
49	3.1. Типовой для жилых домов маневренного фонда, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
50	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
51	3.2. Восстановление систем дымоотведения и автоматизация пожарной системы всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
52	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
53	внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
63	3.3. Проведение экспертизы технического состояния здания специализированной организацией	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
64	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
64-1	3.4. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта по адресу г. Качканар, 4 микрорайон, д.59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
64-2	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
64-3	3.5. Разработка проектно-сметной документации для выполнения работ по переоборудованию нежилых помещений, расположенных по адресу: ба-1а, 4-25, 4-27 с целью переселения жильцов аварийного многоквартирного дома	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
64-4	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
65	Мероприятие 4. Текущий ремонт муниципального жилищного фонда, всего, из них:	558,9	557,5	557,5	557,5	-1,4	мероприятие выполнено, экономия 1,4 тыс. руб.
66	местный бюджет	558,9	557,5	557,5	557,5	-1,4	

№ стро-ки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	План (уточненный)	Исполнение (в тыс. рублей с одним десятичным знаком)		Сумма по договору (контракту)	Отклонение (+/-) (гр.5 «-» гр.3 в тыс. руб)	Примечание (Причины отклонения от планового значения)
			Фактическое исполнение	Кассовое исполнение			
67	4.1. По заявлениям нанимателей, в т.ч.: общестроительные работы (смена окон и дверных блоков, полов), сантехнические работы (смена ванн, унитазов, моек, труб водопровода и канализации, смена регистров отопления), электромонтажные работы (смена электропроводки, счетчиков), в т.ч. замена электрических и газовых плит, всего, из них:	558,9	557,5	557,5	557,5	-1,4	
68	местный бюджет	558,9	557,5	557,5	557,5	-1,4	
69	Мероприятие 5. Содержание муниципального жилищного фонда, всего, из них:	982,1	982,1	982,1	982,1	0,0	
70	местный бюджет	982,1	982,1	982,1	982,1	0,0	
71	5.1. Санитарная обработка и ремонт жилого фонда после умерших, всего, из них:	96,9	96,9	96,9	96,9	0,0	оплата по фактически выставленным счетам, неиспользованные средства 24,4 тыс. руб.
72	местный бюджет	96,9	96,9	96,9	96,9	0,0	
73	5.2. Содержание не распределенного муниципального жилого фонда, всего, из них:	885,2	885,2	885,2	885,2	0,0	
74	местный бюджет	885,2	885,2	885,2	885,2	0,0	
75	5.3. Оплата недоплученных расходов за ЖКУ по муниципальному жилью	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
76	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77	Мероприятие 6. Взносы в Фонд регионального оператора на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по муниципальному жилищному фонду, всего, из них:	2183,4	2 157,2	2 159,0	2 182,8	-24,4	
78	местный бюджет	2183,4	2 157,2	2 159,0	2 182,8	-24,4	
79	Мероприятие 7. Регистрационный учет граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, всего, из них:	141,2	141,2	141,2	141,2	0,0	
80	местный бюджет	141,2	141,2	141,2	141,2	0,0	
112	ПОДПРОГРАММА 3. «Развитие и модернизация систем коммунальной нифраструктуры на территории городского округа»						
113	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ	39 616,5	29 955,2	29 955,2	39 081,0	-9 661,3	
114	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
115	местный бюджет	39 616,5	29 955,2	29 955,2	39 081,0	-9 661,3	
116	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
117	1. Капитальные вложения						
118	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:	39 294,1	29 832,1	29 832,1	38 957,9	-9 462,0	
119	областной бюджет						
120	местный бюджет	39 294,1	29 832,1	29 832,1	38 957,9	-9 462,0	
121	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
121-1	3. Прочие нужды						
	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:	322,5	123,1	123,1	123,1	-199,4	

№ стро-ки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	План (уточненный)	Исполнение (в тыс. рублей с одним десятичным знаком)		Сумма по договору (контракту)	Отклонение (+/-) (гр.5 «-» гр.3 в тыс. руб)	Примечание (Причины отклонения от планового значения)
			Фактическое исполнение	Кассовое исполнение			
121-2	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
121-3	местный бюджет	322,5	123,1	123,1	123,1	-199,4	
121-4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
122	Мероприятие 9. Строительство сетей инженерной и коммунальной инфраструктуры, всего, из них:	7 681,8	7 411,9	7 411,9	7 411,9	-269,9	
123	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
124	местный бюджет	7681,8	7 411,9	7 411,9	7 411,9	-269,9	
125	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
124	9.1. Электроснабжение 12 мкр., всего из них:	7681,8	7 411,9	7 411,9	7 411,9	-269,9	мероприятие выполнено, экономия при заключении контракта
125	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
126	местный бюджет	7681,8	7 411,9	7 411,9	7 411,9	-269,9	
126-1	Из мероприятия 9.1. по направлению «Капитальные вложения», в том числе:	7558,7	7 288,8	7 288,8	7 288,8	-269,9	
126-2	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
126-3	местный бюджет	7558,7	7 288,8	7 288,8	7 288,8	-269,9	
126-4	Из мероприятия 9.1. по направлению «Прочие нужды», в том числе:	123,1	123,1	123,1	123,1	0,0	
126-5	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
126-6	местный бюджет	123,1	123,1	123,1	123,1	0,0	
127	9.2. Улично-дорожная сеть 12 мкр., всего из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
128	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
132	9.4. Газопровод к жилым домам 1 микрорайона (ул. Чехова, ул. Маяковского, ул. Мира) г.Качканар Свердловской области , всего из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
133	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
134	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
138	9.6. Газоснабжение территорий участков индивидуальной застройки мкр. 6а (ул.Горная, ул. Некрасова, ул. Ермака, ул. Таежная) 2-ая очередь, всего из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
139	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
140	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
140-1	9.7. Строительство газопровода к жилым домам 12 микрорайона г. Качканар (ул. Горная, ул. Ермака, пер. Шевченко, пер. Нагорный, пер. Кедровый, пер. Лесной)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
140-2	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
140-3	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
174	Мероприятие 10. Приобретение насоса (350,5 куб., 50 м. давлением 6 атм.) для обеспечения жителей п. Именновский централизованным водоснабжением для полива,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
175	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
176	Мероприятие 11. Разработка (корректировка) и экспертиза проектно-сметной документации по строительству сетей инженерной и коммунальной инфраструктуры, всего, из них:	31 934,7	22 543,3	22 543,3	31 669,1	-9 391,4	

№ стро-ки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	План (уточненный)	Исполнение (в тыс. рублей с одним десятичным знаком)		Сумма по договору (контракту)	Отклонение (+/-) (гр.5 «-» гр.3 в тыс. руб)	Примечание (Причины отклонения от планового значения)
			Фактическое исполнение	Кассовое исполнение			
199	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ	6 014,5	5 916,1	5 916,1	5 943,3	-98,4	
200	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
201	местный бюджет	6 014,5	5 916,1	5 916,1	5 943,3	-98,4	
202	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
203	3. Прочие нужды						
204	Всего по направлению	6 014,5	5 916,1	5 916,1	5 943,3	-98,4	
	"Прочие нужды",						
	в том числе						
203	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
204	местный бюджет	6 014,5	5 916,1	5 916,1	5 943,3	-98,4	
205	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
206	Мероприятие 12. Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий, всего, из них:	6 014,5	5 916,1	5 916,1	5 943,3	-98,4	
207	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
208	местный бюджет	6 014,5	5 916,1	5 916,1	5 943,3	-98,4	
209	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
210	12.1. Разработка схем электроснабжения, газоснабжения, программы комплексного развития систем коммунальной и инженерной инфраструктуры Качканарского городского округа, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
211	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
212	12.2. Актуализация схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, порграммы комплексного развития систем коммунальной и инженерной инфраструктуры Качканарского городского округа, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
213	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
214	12.3. На объектах социальной сферы, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
215	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
216	12.4. Установка индивидуальных приборов учета энергоресурсов в муниципальных квартирах в МКД, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
217	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
218	12.5. Разработка ПСД, с прохождением экспертизы, уличного освещения на основе существующей автоматической системы управления уличным освещением и его реализация, всего, из них:	1 310,0	1 238,8	1 238,8	1 238,8	-71,2	
219	местный бюджет	1 310,0	1 238,8	1 238,8	1 238,8	-71,2	
219-1	12.5.1 Разработка ПСД на устройство наружного освещения, с прохождением экспертизы	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	мероприятие выполнено, экономия при заключении договора
219-2	местный бюджет	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	
219-3	12.5.2 Устройство наружного освещения	1 110,0	1 038,8	1 038,8	1 038,8	-71,2	
219-4	местный бюджет	1 110,0	1 038,8	1 038,8	1 038,8	-71,2	

№ стро-ки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	План (уточненный)	Исполнение (в тыс. рублей с одним десятичным знаком)		Сумма по договору (контракту)	Отклонение (+/-) (гр.5 «-» гр.3 в тыс. руб)	Примечание (Причины отклонения от планового значения)
			Фактическое исполнение	Кассовое исполнение			
220	12.7. Повышение энергетической эффективности использования лифтового хозяйства путем его модернизации, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
221	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
222	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
223	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
223-2-1	12.8.1. Разработка оптимального режима системы теплоснабжения (теплосеть «Север»)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
223-2-2	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
223-3	12.9 Повышение эффективности использования ресурсов (замена водопровода централизованного холодного питьевого водоснабжения)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
223-4	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
223-5	12.10. Энергосервисный контракт	4 704,5	4 677,3	4 677,3	4 704,5	-27,2	мероприятие выполнено, экономия при исполнении
223-6	местный бюджет	4 704,5	4 677,3	4 677,3	4 704,5	-27,2	
224	ПОДПРОГРАММА 5. «Комплексное благоустройство и обращение с отходами»						
225	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ:	24198,1	22814,4	23163,7	23734,6	-1 034,4	
226	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
227	местный бюджет	24198,1	22814,4	23163,7	23734,6	-1 034,4	
239	1.3. Прочие нужды					0,0	
240	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:	24198,1	22814,4	23163,7	23734,6	-1 034,4	
240-1	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
241	местный бюджет	24198,1	22814,4	23163,7	23734,6	-1034,4	
246	Мероприятие 15. Уличное освещение, всего, из них:	5 762,9	5 052,5	5 401,8	5 747,8	-361,1	Оплата за электроэнергию на цели уличного освещения осуществлялась на основании выставленных счетов, оплачен счет за декабрь 2019 года
247	местный бюджет	5 762,9	5 052,5	5 401,8	5 747,8	-361,1	
248	15.1. Оплата электроэнергии на нужды уличного освещения	4 062,9	3 352,5	3 701,8	4 047,8	-361,1	
249	местный бюджет	4 062,9	3 352,5	3 701,8	4 047,8	-361,1	
250	15.2. Обслуживание и ремонт сетей уличного освещения	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	0,0	
251	местный бюджет	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	0,0	
251-1	15.3. Энергосервисный контракт	0,0	,	0,0	0,0	0,0	
251-2	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
252	Мероприятие 16. Прочие мероприятия по благоустройству, всего, из них:	7417,0	7 193,3	7 193,3	7 193,3	-223,7	
252-1	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
253	местный бюджет	7417,0	7 193,3	7 193,3	7 193,3	-223,7	
254	16.1. Устройство, ремонт подъездных путей к участкам на 12 мкр. (Форманта 1, 2, 3), обустройство водопропускных каналов и водопропускных труб, всего, из них:	1934,4	1 792,5	1 792,5	1 792,5	-141,9	мероприятие выполнено в запланированном объеме, экономия при заключении договоров
255	местный бюджет	1934,4	1 792,5	1 792,5	1 792,5	-141,9	
256	16.2. Валка и формирование крон тополей, кустарников, вырубка поросли, корчевка пней, всего, из них:	700,0	700,0	700,0	700,0	0,0	
257	местный бюджет	700,0	700,0	700,0	700,0	0,0	

№ стро-ки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	План (уточненный)	Исполнение (в тыс. рублей с одним десятичным знаком)		Сумма по договору (контракту)	Отклонение (+/-) (гр.5 «-» гр.3 в тыс. руб)	Примечание (Причины отклонения от планового значения)
			Фактическое исполнение	Кассовое исполнение			
258	16.3. Озеленение территории городского округа (приобретение посадочного материала, завоз грунта, устройство клумб и газонов) согласно плану мероприятий, всего, из них:	524,6	524,6	524,6	524,6	0,0	
259	местный бюджет	524,6	524,6	524,6	524,6	0,0	
260	16.4. Благоустройство рекреационной зоны отдыха (согласно плану мероприятий), всего, из них:	168,0	168,0	168,0	168,0	0,0	
261	местный бюджет	168,0	168,0	168,0	168,0	0,0	
262	16.5. Содержание территории пос.Валериановск, всего, из них:	227,8	227,8	227,8	227,8	0,0	
263	местный бюджет	227,8	227,8	227,8	227,8	0,0	
264	16.6. Благоустройство пос.Валериановск (с озеленением), всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
265	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
266	16.7. Ремонт и восстановление внутриквартальных лестниц, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
267	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	в виду недостаточности средств и ограничения по погодным условиям не выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия территории по адресу: 10 микрорайон., дома № 15-17
268	16.8. Содержание и ремонт детских площадок (в том числе благоустройство детской площадки по адресу: г. Качканар, ул. Октябрьская, дома №№30-32), всего, из них:	850,6	768,9	768,9	768,9	-81,7	
269	местный бюджет	850,6	768,9	768,9	768,9	-81,7	
269-1	16.8.1. Устройство детской площадки, всего, из них:	1137,0	1 137,0	1 137,0	1 137,0	0,0	
269-2	местный бюджет	1137,0	1 137,0	1 137,0	1 137,0	0,0	
270	16.9. Подготовка к праздничным датам, всего, из них:	1076,7	1 076,7	1 076,7	1 076,7	0,0	
271	местный бюджет	1076,7	1 076,7	1 076,7	1 076,7	0,0	
272	16.10. Завоз песка в песочницы, всего, из них:	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	
273	местный бюджет	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	
274	16.11. Изготовление, установка и содержание элементов наружного благоустройства, всего, из них:	651,8	651,8	651,8	651,8	-0,1	экономия при заключении договора
275	местный бюджет	651,8	651,8	651,8	651,8	-0,1	
276	16.12. Замена номерных табличек на домах, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
277	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
278	16.13. Уборка, благоустройство зеленых зон и детских площадок города Качканара, из них	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
279	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
279-1	16.14. Разработка, экспертиза ПСД и реализация проектов инициативного бюджетирования в сфере благоустройства территории городского округа (обустройство общественных пространств, детских площадок, мест для занятий физической культурой и спортом, освещение улиц, озеленение), всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
279-2	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
279-3	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ стро-ки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	План (уточненный)	Исполнение (в тыс. рублей с одним десятичным знаком)		Сумма по договору (контракту)	Отклонение (+/-) (гр.5 «-» гр.3 в тыс. руб)	Примечание (Причины отклонения от планового значения)
			Фактическое исполнение	Кассовое исполнение			
279-4	16.15. Покос травы и вырубка поросли на территории городского округа, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
279-5	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
279-6	16.16..Подготовка территории под складирование снега, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
279-7	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
279-8	16.17..Содержание и ремонт парка "Строитель", всего, из них:	46,0	46,0	46,0	46,0	0,0	
279-9	местный бюджет	46,0	46,0	46,0	46,0	0,0	
280	Мероприятие 17. Обращение с отходами на территории городского округа, всего, из них:	8307,4	8 244,8	8 244,8	8 293,5	-62,6	экономия в ходе заключения договоров, оплата по факту выполненных/принятых работ
281	местный бюджет	8307,4	8 244,8	8 244,8	8 293,5	-62,6	
281-1	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
282	17.1. Сбор, вывоз, прием и захоронение садово-парковых отходов, выявление и ликвидация несанкционированных свалок, обустройство и ремонт контейнерных площадок, приобретение (изготовление) и установка урн, контейнеров, спецконтейнеров для сбора отходов на территории округа, в том числе: коллективных садов, гаражных массивов, мусороприемных камер, всего, из них:	8307,4	8 244,8	8 244,8	8 293,5	-62,6	
283	местный бюджет	8307,4	8 244,8	8 244,8	8 293,5	-62,6	
283-1	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
284	Мероприятие 18. Организация и содержание мест захоронения, всего, из них:	2710,8	2 323,7	2 323,7	2 500,0	-387,1	экономия в ходе заключения договоров, оплата по факту выполненных/принятых работ
285	местный бюджет	2710,8	2 323,7	2 323,7	2 500,0	-387,1	
286	18.1. Содержание кладбища (старое, новое) пос. Именновский, Валериановск. вывоз, прием и размещение ТБО от уборки кладбища, ремонт существующих подъездных путей к местам захоронений, погребение безродных, изготовление и установка информационных щитов(табличек) всего, из них:	2710,8	2 323,7	2 323,7	2 500,0	-387,1	
287	местный бюджет	2710,8	2 323,7	2 323,7	2 500,0	-387,1	
288	ПОДПРОГРАММА 6. «Поддержка, функционирование объектов муниципальной собственности»						
289	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ:	18 224,0	17 369,5	17 674,7	18 058,8	-549,3	
290	местный бюджет	18 224,0	17 369,5	17 674,7	18 058,8	-549,3	
291	1.3. Прочие нужды						
292	Всего по направлению	18 224,0	17 369,5	17 674,7	18 058,8	-549,3	
	"Прочие нужды",						
	в том числе:						
293	местный бюджет	18 224,0	17 369,5	17 674,7	18 058,8	-549,3	
294	Мероприятие 19. Содержание и текущий ремонт объектов муниципальной собственности , всего из них:	18162,5	17 316,0	17 621,2	18 005,3	-541,2	мероприятие выполнено, оплата произведена по фактически выполненным работам; оплата в размере 199,5 тыс. руб. на основании п.3. ст 217 БК проведена в 2021 году
295	местный бюджет	18162,5	17 316,0	17 621,2	18 005,3	-541,2	
296	19.1. Содержание и ремонт здания городского архива по адресу: 11 микрорайон, д.13, всего, из них:	173,6	157,3	157,3	166,9	-16,3	

№ стро-ки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	План (уточненный)	Исполнение (в тыс. рублей с одним десятичным знаком)		Сумма по договору (контракту)	Отклонение (+/-) (гр.5 «-» гр.3 в тыс. руб)	Примечание (Причины отклонения от планового значения)
			Фактическое исполнение	Кассовое исполнение			
297	местный бюджет	173,6	157,3	157,3	166,9	-16,3	
298	19.2. Содержание и ремонт объектов Администрации городского округа по адресу: ул.Свердлова, 8, в том числе оплата коммунальных услуг, всего, из них:	2801,5	2 801,5	2 637,7	2 791,0	-163,8	
299	местный бюджет	2 801,5	2542,4	2 637,7	2 791,0	-163,8	
300	19.3. Содержание и ремонт здания Администрации пос. Валериановск по адресу: ул.Кирова 1а, всего, из них:	77,5	67,4	67,4	77,5	-10,1	
301	местный бюджет	77,5	67,4	67,4	77,5	-10,1	
301-1	19.4. Содержание, текущий ремонт и снос объектов муниципальной собственности (прочие), всего, из них:	15109,9	14 289,8	14 758,9	14 969,9	-351,0	
301-2	местный бюджет	15109,9	14 289,8	14 758,9	14 969,9	-351,0	мероприятие выполнена, оплата произведена по фактически проданным билетам
302	Мероприятие 20. Организация бытового обслуживания в части обеспечения услугами банного комплекса льготной категории граждан, всего, из них:	61,6	53,5	53,5	53,5	-8,1	
303	местный бюджет	61,6	53,5	53,5	53,5	-8,1	
304	53,5ПОДПРОГРАММА 7. «Формирование современной городской среды»						
305	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ ЧИСЛЕ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
306	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
307	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
308	внебюджетные источники (средства заинтересованных лиц, поступившие в местный бюджет)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
309	1. Капитальные вложения						
310	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
311	областной бюджет						
312	местный бюджет						
313	внебюджетные источники (средства заинтересованных лиц, поступившие в местный бюджет)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
314	1.2. Иные капитальные вложения						
315	всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
316	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
317	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
318	внебюджетные источники (средства заинтересованных лиц, поступившие в местный бюджет)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
319	Мероприятие 21. Благоустройство дворовых территорий, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
320	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
321	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
322	внебюджетные источники (средства заинтересованных лиц, поступившие в местный бюджет)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
323	21.1.1. Благоустройство дворовой территории по адресу: ул.Октябрьская, д.30-32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
324	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
325	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ стро-ки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	План (уточненный)	Исполнение (в тыс. рублей с одним десятичным знаком)		Сумма по договору (контракту)	Отклонение (+/-) (гр.5 «-» гр.3 в тыс. руб)	Примечание (Причины отклонения от планового значения)
			Фактическое исполнение	Кассовое исполнение			
326	внебюджетные источники (средства заинтересованных лиц, поступившие в местный бюджет)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
338-1	21.2. Разработка ПСД по благоустройству дворовых территорий, прохождение экспертизы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
338-2	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
339	Мероприятие 22. Благоустройство общественной территории, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
340	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
341	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
342	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
343	22.1. Благоустройство общественной территории по адресу: зона массового отдыха, расположенная в прибрежной зоне Нижне-Качканарского водохранилища	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
344	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
345	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
346	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
350-1	22.3. Разработка ПСД по благоустройству общественных территорий, прохождение экспертизы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
350-2	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2015 - 2024 ГОДЫ

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
за 2020 год

№ строки	Цели и задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	ПОДПРОГРАММА 1 «Содержание, капитальный и текущий ремонт жилищного фонда»					
2	Цель №1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых домах на территории городского округа, повышение качества услуг в сфере ЖКХ					
3	Задача №1. Организация своевременного капитального ремонта жилищного фонда					
4	Задача №2. Содержание муниципального жилищного фонда					
5	Задача №3. Реализация механизма содействия работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме					
6	Целевой показатель 1. Обеспечение своевременной оплаты услуг по текущему содержанию, оплаты взносов на капитальный ремонт, регистрационный учет граждан муниципального жилого фонда	% от плана на текущий год	100	100	100%	
7	Целевой показатель 2. Доля муниципальных многоквартирных домов (в том числе МКД с большим % муниципального жилья), в которых проведен текущий, капитальный ремонт от общего числа муниципальных многоквартирных домов (в том числе МКД с большим % муниципального жилья), требующих текущего, капитального ремонта	%				
7.1	Целевой показатель 2.1. Доля переоборудованных нежилых помещений в жилые	% от плана на текущий год	0			
7.2	Целевой показатель 2.2. Обеспечение запланированных мероприятий по ремонту конструктивных элементов МКД, пострадавших от пожара, стихийных бедствий либо признанных непригодными для проживания	% от плана на текущий год	0			
7.3	Целевой показатель 2.3. Выполнение запланированных мероприятий по текущему ремонту муниципального жилищного фонда	% от плана на текущий год	100	100	100%	

8	Целевой показатель 3. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	% от плана на текущий год	0			
9	Целевой показатель 4. Количество МКД, в которых проведена экспертиза технического состояния здания специализированной организацией	не менее шт./год	0			
15	ПОДПРОГРАММА 3. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа»					
16	Цель №3. Создание условий для комфортного и безопасного проживания населения за счет развития и модернизации объектов коммунальной, инженерной инфраструктуры					
17	Задача №1: Обеспечение жителей городского округа природным газом					
18	Задача №2: Обеспечение жителей п.Именновский централизованным водоснабжением для полива					
19	Задача №3: Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры районов малоэтажной застройки					
20	Целевой показатель 7. Ввод новых объектов коммунальных инженерных сетей	единиц объектов/год	1	1	100%	Выполнены мероприятия по электроснабжению пос. Форманта-3 в запланированном объеме
21	Целевой показатель 8. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	% от плана на текущий год	100	75,9	75,9%	Разработана ПСД на строительство газопровода по 2-м объектам: на 1 и 12 мкр-ны. В обоих случаях получено положительное заключение государственной экспертизы. В отношении ПСД по строительству ВЛ-6 кВ и трансформаторных подстанций для электроснабжения пос.Именновский и строительству очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации города Качканар и пос. Валериановск принято решение о продлении срока исполнения контрактов на 2021 год (распоряжения Администрации КГО от 16.12.2020 № 103 и от 25.12.2020 № 112. Расчет показателя выполнен по затратам.
22	ПОДПРОГРАММА 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»					
23	Цель №4. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов					
24	Задача №1: Использование энергосберегающих технологий при развитии, модернизации и ремонте систем уличного освещения					
25	Задача №2: Сокращение расходов на оплату энергоресурсов на объектах муниципальной собственности					
26	Целевой показатель 9. Количество разработанных схем систем коммунальной и инженерной инфраструктуры согласно требованиям законодательства	шт/год	0			
27	Целевой показатель 10. Количество актуализированных схем систем коммунальной и инженерной инфраструктуры согласно требованиям законодательства	шт/год	0			
28	Целевой показатель 11. Уменьшение объема потребления энергетических ресурсов от фактического потребления предыдущего года	%				

28.1	Целевой показатель 11.1. Количество установленных приборов учета энергоресурсов	шт/год	0			
29	Целевой показатель 12. Количество объектов уличного освещения, на которых проведены работы по ремонту, реконструкции, модернизации, улучшающих показатели энергетической эффективности и (или) количество вновь устроенных объектов уличного освещения с улучшенными показателями энергетической эффективности	объект/год	4	4	100%	Выполнено устройство линии освещения в пос. Валериановск, возле мемориала и на общественной территории 5а микрорайона; 10 микрорайона, дом 15-17; электромонтажные работы на линиях электропередачи электроснабжения пос. Форманта (1,2,3)
30	Целевой показатель 13. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	% от плана на текущий год	100	100	100%	разработана ПСД на устройство наружного освещения по адресу 10 микрорайон, дом № 63, 11 микрорайон
30.1	Целевой показатель 13.1. Доля модернизированных лифтов от общего количества лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации	% от плана на текущий год	0			
30.2	Целевой показатель 13.2. Обеспеченность документацией для наладки тепло-гидравлического режима системы теплоснабжения г. Качканара (в запланированных объемах реализации мероприятия)	% от плана на текущий год	0			
30.3	Целевой показатель 13.3. Выполнение мероприятий по замене водопровода централизованного холодного питьевого водоснабжения	% от плана на текущий год	0			
30.4	Целевой показатель 13.4. Экономия энергетических ресурсов на уличное освещение в результате исполнения энергосервисного контракта по отношению к базисному периоду (2016 году)	% от плана на текущий год	60	86,9	100%	Среднегодовая величина экономии по принятым актам
31	ПОДПРОГРАММА 5. «Комплексное благоустройство и обращение с отходами»					
32	Цель №5. Создание благоприятных условий для проживания населения на территории городского округа					
34	Задача №2: Надлежащее содержание систем уличного освещения					
35	Задача №3: Приведение в качественное состояние элементов благоустройства городского округа					
36	Задача №4: Совершенствование эстетичного вида городского округа					
37	Задача №5: Обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности					
38	Задача №6: Обустройство мест проведения городских массовых мероприятий					
40	Целевой показатель 15. Продолжительность уличного освещения в темное время суток	не менее, % от максимально возможного/год	100	100	100%	
41	Целевой показатель 16. Функционирование системы уличного освещения (её частей) в нормативном состоянии	не менее % /год	95	98,8	100%	Среднегодовая величина по принятым актам

41.1	Целевой показатель 16-1. Экономия энергетических ресурсов на уличное освещение в результате исполнения энергосервисного контракта по отношению к базисному периоду (2016 году)	не менее % /год				
41.2	Целевой показатель 16-2. Количество замененных неэффективных светильников уличного освещения в пос. Валериановск на энергосберегающие	шт./год	0			
42	Целевой показатель 17. Обеспечение подъездных путей к существующим и новым участкам на 12 мкр. (Форманта-1, 2, 3)	% от количества планируемых участков				
42.1	Целевой показатель 17-1. Выполнение запланированных мероприятий по устройству, ремонту подъездных путей к участкам на 12 мкр.(Форманта 1, 2, 3), обустройству водопропускных каналов и водопропускных труб	% от плана на текущий год	100	100	100%	
43	Целевой показатель 18. Количество сформированных зеленых насаждений	ед. растений/год	250	270	100%	
44	Целевой показатель 19. Количество высаженных саженцев деревьев и кустарников	ед. растений/год	0			
44.1	Целевой показатель 19-1. Площадь клумб и газонов, на которых выполнено озеленение	кв.м./год	3785	3785,8	100%	Дополнительно за счет выделенных средств выполнены работы по 2-х разовую стрижку газонов на площади 2718,2 кв.м.
45	Целевой показатель 20. Уровень обеспеченности благоустройства рекреационных зон в соответствии с СанПиН	% от плана на текущий год	100	100	100%	
46	Целевой показатель 21. Выполнение запланированных мероприятий по озеленению и содержанию территории пос. Валериановска	% от плана на текущий год	100	100	100%	
47	Целевой показатель 22. Выполнение запланированных мероприятий по содержанию территории г. Качканара	% от плана на текущий год	100	100	100%	
47.1	Целевой показатель 22-1. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на реализацию проектов инициативного бюджетирования в сфере благоустройства территории городского округа	% от плана на текущий год	0			
47.2	Целевой показатель 22-2. Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования в сфере благоустройства территории городского округа	единиц/год	0			

47.3	Целевой показатель 22-3. Количество обустроенных детских площадок	единиц/год	3	4	100%	Благоустройство территории по адресам: 8 микрорайон, дом № 12, 10 микрорайон., дом № 6,(Установка игровых комплексов, малых архитектурных форм). Приобретение и установка малых архитектурных форм для благоустройства дворовых территорий по адресу: 2 микрорайон дом №4, 5 микрорайон дом №21А
48	Целевой показатель 23. Выполнение запланированных мероприятий по проведению праздничных дат	% от плана на текущий год	100	100	100%	
49	Целевой показатель 24. Обеспечение информационной адресной принадлежности, объектов адресности которых не было, требует реставрации, замены на новую.	% от плана на текущий год	0			
49.1	Целевой показатель 24-1. Выполнение запланированных мероприятий подготовке площадок (территорий) под складирование снега	% от плана на текущий год	0			
49.2	Целевой показатель 24.2. Выполнение запланированных мероприятий по содержанию и ремонту парка "Строитель"	% от плана на текущий год	100			
50	Целевой показатель 25. Выполнение санитарной очистки городского округа от отходов	куб.м/год	2895,5	2852,71	99%	фактически принято по актам
51	Целевой показатель 26. Обустройство (ремонт) мест временного размещения отходов от населения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями	не менее шт./год				
51.1	Целевой показатель 26.1. Выполнение запланированных мероприятий по обустройству (ремонту) мест временного размещения отходов от населения	% от плана на текущий год	100	100	100%	
52	Целевой показатель 27. Обустройство контейнерных площадок с целью установки спец. контейнеров для раздельного сбора отходов	единиц контейнеров/ год	0			
52.1	Целевой показатель 27.1. Количество приобретенных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов от населения	не менее шт./год	10	0	0%	Инициирована процедура аукциона на приобретение контейнеров в период с 02.11.2020 по 10.11.2020. Не поступило ни одной заявки, аукцион признан не состоявшимся.
52.2	Целевой показатель 27.2. Выполнение запланированных мероприятий по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.	% от плана на текущий год	100	100	100%	
53	Целевой показатель 28. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	% от плана на текущий год	0			

54	Цель №6. Обеспечение высокого уровня культуры погребения					
55	Задача №1: Обустройство новых и содержание действующих мест захоронения					
56	Целевой показатель 29. Выполнение запланированных мероприятий по обустройству и содержанию мест захоронений в соответствии с требованиями СанПиН.	% от плана на текущий год	100	100	100%	
58	ПОДПРОГРАММА 6. «Поддержка, функционирование объектов муниципальной собственности»					
59	Цель №7. Создание безопасных и комфортных условий владения, пользования и распоряжения объектами муниципальной собственности					
60	Задача №1: Сохранение и поддержание объектов муниципальной собственности в состоянии, пригодном для эксплуатации					
61	Целевой показатель 31. Обеспечение своевременной оплаты коммунальных услуг объектов муниципальной собственности	% от плана на текущий год	100	100	100%	
62	Целевой показатель 32. Обеспечение своевременной оплаты услуг по текущему содержанию объектов муниципальной собственности	% от плана на текущий год	100	100	100%	
63	Целевой показатель 33. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	% от плана на текущий год	100	100	100%	
64	Цель №8. Создание условий для обеспечения льготной категории граждан городского округа банными услугами					
65	Задача №1: Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по предоставлению банных услуг льготной категории граждан					
66	Целевой показатель 34. Обеспечение компенсационных выплат из бюджета Качканарского городского округа на компенсацию недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг бытового обслуживания в части обеспечения услугами банного комплекса отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение билета в банный комплекс по сниженной стоимости (льготной цене) на территории городского округа	% от плана на текущий год	100	100	100%	
67	ПОДПРОГРАММА 7. «Формирование современной городской среды»					
68	Цель №9. Повышение уровня благоустройства территорий Качканарского городского округа					
69	Задача №1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Качканарского городского округа					
70	Целевой показатель 35. Количество благоустроенных дворовых территорий МКД	шт./год	0			
71	Целевой показатель 36. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	% от плана на текущий год	0			
72	Задача №2: Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования Качканарского городского округа					

73	Целевой показатель 37. Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования	шт./год	0			
74	Целевой показатель 38. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	% от плана на текущий год	0			

**ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

за 2020 год

тыс. рублей

№ строки	Наименование объектов	Всего, в том числе			Местный бюджет			Областной бюджет			Внебюджетные источники		
		план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
1	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ	39294,0	29638,3	75%	39294,0	29638,3	75%	0,0	0,0		0,0	0,0	
2	Строительство сетей инженерной и коммунальной инфраструктуры, всего	7558,7	7288,8	96%	7558,7	7288,8	96%	0,0	0,0		0,0	0,0	
3	Разработка (корректировка) и экспертиза проектно-сметной документации по строительству сетей инженерной и коммунальной инфраструктуры, всего	31735,3	22349,5	70%	31735,3	22349,5	70%	0,0	0,0		0,0	0,0	
4	Объект 1. Электроснабжение 12 микрорайона	7558,7	7288,8	96%	7558,7	7288,8	96%	0,0	0,0		0,0	0,0	
5	Мероприятие 1. Разработка (корректировка) и экспертиза проектно-сметной документации объекта 1 , всего, из них:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
6	Объект 2. Газоснабжение территорий участков индивидуальной застройки мкр. ба (ул.Горная, ул. Некрасова, ул. Ермака, ул. Таежная) 2-ая очередь	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
7	Объект 3. Водоснабжение и водоотведение территорий участков индивидуальной застройки мкр. ба (ул.Горная, ул. Некрасова, ул. Ермака, ул. Таежная)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
8	Мероприятие 3. Разработка (корректировка) и экспертиза проектно-сметной документации объекта 3 , всего, из них:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
9	Объект 4. Газопровод к жилым домам поселка Валериановск	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
10	Мероприятие 4. Разработка (корректировка) и экспертиза проектно-сметной документации объекта 4 , всего, из них:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
11	Объект 5. Строительство газопровода к жилым домам 1 микрорайона (ул.Чехова, ул.Маяковского, ул.Мира) г.Качканар Свердловской области	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
12	Мероприятие 5. Разработка (корректировка) и экспертиза проектно-сметной документации объекта 5 , всего, из них:	2056,0	2056,0	100%	2056,0	2056,0	100%	0,0	0,0		0,0	0,0	
13	Объект 6. Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации города Качканар	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
14	Мероприятие 6. Разработка (корректировка) и экспертиза проектно-сметной документации объекта 6 , всего, из них:	19872,0	17373,5	87%	19872,0	17373,5	87%	0,0	0,0		0,0	0,0	
15	Объект 7. Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации поселка Валериановск	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
16	Мероприятие 7. Разработка (корректировка) и экспертиза проектно-сметной документации объекта 7 , всего, из них:	4947,3	0,0	0%	4947,3	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
17	Объект 8. Строительство газопровода к жилым домам 12 микрорайона г. Качканар (ул. Горная, ул. Ермака, пер. Шевченко, пер. Нагорный, пер. Кедровый, пер. Лесной)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
18	Мероприятие 8. Разработка (корректировка) и экспертиза проектно-сметной документации объекта 8 , всего, из них:	2500,0	2500,0	100%	2500,0	2500,0	100%	0,0	0,0		0,0	0,0	
19	Объект 9. Строительство ВЛ-6 кВ и трансформаторных подстанций для электроснабжения пос.Именновский	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
20	Мероприятие 9. Разработка (корректировка) и экспертиза проектно-сметной документации объекта 9 , всего, из них:	2360,0	420,0	18%	2360,0	420,0	18%	0,0	0,0		0,0	0,0	