

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»**  
на 2018 - 2024 годы  
за 2020 год

№ строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	План (уточненный)	Исполнение (в тыс. рублей с одним десятичным знаком)		Сумма по договору (контракту)	Отклонение (+/-) (гр.5 «-» гр.3 в тыс. руб)	Примечание (Причины отклонения от планового значения)
			Фактическое исполнение	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе</b>	<b>31 451,3</b>	<b>29 381,8</b>	<b>29 827,0</b>	<b>29 827,0</b>	<b>-1 624,3</b>	Причины отклонения указаны в разрезе каждого конкретного мероприятия программы
2	областной бюджет	25 702,0	25 702,0	25 702,0	25 702,0	0,0	
3	местный бюджет	5 749,3	3 679,8	4 125,0	4 125,0	-1 624,3	
4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	<b>1. Прочие нужды</b>						
6	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:	31 451,3	29 381,8	29 827,0	29 827,0	-1 624,3	
7	областной бюджет	25 702,0	25 702,0	25 702,0	25 702,0	0,0	
8	местный бюджет	5 749,3	3 679,8	4 125,0	4 125,0	-1 624,3	
9	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	<b>Мероприятие 1. Комплексное благоустройство дворовых территорий, всего, из них:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
11	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14	1.2. Разработка ПСД по благоустройству дворовых территорий, проходение экспертизы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
15	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
16	<b>Мероприятие 2. Комплексное благоустройство общественных территорий, всего, из них:</b>	<b>31451,3</b>	<b>29 381,8</b>	<b>29 827,0</b>	<b>29 827,0</b>	<b>-1 624,3</b>	
17	областной бюджет	25702,0	25 702,0	25 702,0	25 702,0	0,0	
18	местный бюджет	5749,3	3 679,8	4 125,0	4 125,0	-1 624,3	
19	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
20	2.1.1. Комплексное благоустройство общественной территории: зона массового отдыха, расположенная в прибрежной зоне Нижне-Качканарского водохранилища (продолжение)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
24	2.1.2. Комплексное благоустройство общественной территории 5А микрорайона города Качканара	445,2	0,0	445,2	445,2	0,0	Работы по договорам 2019 года, выполнены и приняты в конце декабря 2019 года, в январе 2020 выполнена оплата
25	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
26	местный бюджет	445,2	0,0	445,2	445,2	0,0	
27	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
28	2.1.3. Комплексное благоустройство общественной территории: пешеходная аллея от улицы Свердлова до Дома Быта (8 микрорайон, дом № 6)	30082,1	28 557,8	28 557,8	28 557,8	-1 524,3	Выполнены работы 1-го этапа в 100% объеме средств, предусмотренных соглашением с Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области. Завершение объекта (2 этап) предусмотрено на 2021 год. Заключен контракт с ООО "Я-Проект" сроком исполнения до 31.08.2021 на сумму 35 454,87 тыс. руб. Лимиты ОБ 2021года -13 074,77 тыс. руб. частично перенесены на 2020 от 11.12.20г - 7 702,0 тыс. руб., лимиты МБ -2381,1 тыс. руб. доведены от 30.09.20 в полном объеме от лимитов 2021г -2 380,1 тыс. руб. В связи с частичным доведением доли ОБ -7702,0 тыс. руб. доля МБ оплачена в размере - 855,8 тыс. руб., образовался остаток доли МБ -1524,3 тыс.руб.
29	областной бюджет	25702,0	25 702,0	25 702,0	25 702,0	0,0	
30	местный бюджет	4380,1	2 855,8	2 855,8	2 855,8	-1 524,3	
31	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
32	2.1.4. Комплексное благоустройство общественной территории: «Аллея спорта», расположенная в 8 микрорайоне города Качканара, от Дома Быта до стадиона «Горняк»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
33	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
34	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
35	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
36	2.2. Разработка проектов планировки и межевания территорий, ПСД по благоустройству общественных территорий, проходение экспертизы	924,0	824,0	824,0	824,0	-100,0	мероприятие выполнено в запланированном объеме. 100,0 тыс. руб. - экономия бюджетных средств в связи со снижением цены прямого договора.
37	местный бюджет	924,0	824,0	824,0	824,0	-100,0	

**ОТЧЕТ**  
**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»**  
 НА 2018 - 2024 ГОДЫ

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
**за 2020 год**

№ строки	Цели и задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Цель №1. Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения Качканарского городского округа</b>					
2	Задача № 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий в населенных пунктах Качканарского городского округа					
3	Целевой показатель 1. Количество дворовых территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства	единиц/ год	-	-		
4	Целевой показатель 2. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	%	-	-		
5	Задача № 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий в населенных пунктах Качканарского городского округа					
6	Целевой показатель 3. Количество общественных территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства	единиц/ год	1(1 этап)	1	100%	
7	Целевой показатель 4. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	%	100	100	100%	
8	Задача № 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий в населенных пунктах Качканарского городского округа					
9	Целевой показатель 5. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий	%	-	-		