

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2015 - 2024 ГОДЫ

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
за 2022 год

№ строки	Цели и задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	ПОДПРОГРАММА 1 «Содержание, капитальный и текущий ремонт жилищного фонда»					
2	Цель №1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых домах на территории городского округа, повышение качества услуг в сфере ЖКХ					
3	Задача №1. Организация своевременного капитального ремонта жилищного фонда					
4	Задача №2. Организация мероприятий по ремонту и содержанию муниципального жилищного фонда					
5	Задача №3. Реализация механизма содействия работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме					
6	Целевой показатель 1. Обеспечение своевременной оплаты услуг по текущему содержанию, оплаты взносов на капитальный ремонт, регистрационный учет граждан муниципального жилого фонда	% от плана на текущий год	100	100	100%	
7	Целевой показатель 2. Доля муниципальных многоквартирных домов (в том числе МКД с большим % муниципального жилья), в которых проведен текущий, капитальный ремонт от общего числа муниципальных многоквартирных домов (в том числе МКД с большим % муниципального жилья), требующих текущего, капитального ремонта	%				
7.1	Целевой показатель 2.1. Доля переоборудованных нежилых помещений в жилые	% от плана на текущий год	0			
7.2	Целевой показатель 2.2. Обеспечение запланированных мероприятий по ремонту конструктивных элементов МКД, пострадавших от пожара, стихийных бедствий либо признанных непригодными для проживания	% от плана на текущий год	0			
7.3	Целевой показатель 2.3. Выполнение запланированных мероприятий по текущему ремонту муниципального жилищного фонда	% от плана на текущий год	100	100	100%	
8	Целевой показатель 3. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	% от плана на текущий год	0			
9	Целевой показатель 4. Количество МКД, в которых проведена экспертиза технического состояния здания специализированной организацией	не менее шт./год	0			
15	ПОДПРОГРАММА 3. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа»					
16	Цель №3. Создание условий для комфортного и безопасного проживания населения за счет развития и модернизации объектов коммунальной, инженерной инфраструктуры					
17	Задача №1: Обеспечение жителей городского округа природным газом					
18	Задача №2: Обеспечение жителей п.Именновский централизованным водоснабжением для полива					
19	Задача №3: Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры районов малоэтажной застройки					
20	Целевой показатель 7. Ввод новых объектов коммунальных инженерных сетей	единиц объектов/год	0			
21	Целевой показатель 8. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	% от плана на текущий год	100	100,00	100%	

1	2	3	4	5	6	7
21.1	Целевой показатель 8.1. Выполнение запланированных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту, реконструкции и модернизации муниципальных инженерно-коммунальных систем Качканарского городского округа	% от плана на текущий год	100	100,00	100%	
22	ПОДПРОГРАММА 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»					
23	Цель №4. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов					
24	Задача №1: Использование энергосберегающих технологий при развитии, модернизации и ремонте систем уличного освещения					
25	Задача №2: Сокращение расходов на оплату энергоресурсов на объектах муниципальной собственности					
25.1	Задача №3: Снижение задолженности за энергоресурсы					
26	Целевой показатель 9. Количество разработанных схем систем коммунальной и инженерной инфраструктуры согласно требованиям законодательства	шт/год	0			
27	Целевой показатель 10. Количество актуализированных схем систем коммунальной и инженерной инфраструктуры согласно требованиям законодательства	шт/год	2	1	50%	На актуализацию Схемы водоснабжения и водоотведения КГО выделено в 2022 году 6876,7 тыс. руб.. По итогам конкурса заключен муниципальный контракт с победителем на сумму 800,0 тыс. руб., в связи с большим количеством замечаний к результатам работы 28.12.2022 по соглашению сторон контракт расторгнут
28	Целевой показатель 11. Уменьшение объема потребления энергетических ресурсов от фактического потребления предыдущего года	%				
28.1	Целевой показатель 11.1. Количество установленных приборов учета энергоресурсов	шт/год	26	24	92%	по данным актов выполненных работ
29	Целевой показатель 12. Количество объектов уличного освещения, на которых проведены работы по ремонту, реконструкции, модернизации, улучшающих показатели энергетической эффективности и (или) количество вновь устроенных объектов уличного освещения с улучшенными показателями энергетической эффективности	объект/год	5	5	100%	
30	Целевой показатель 13. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	% от плана на текущий год	100	100	100%	
30.1	Целевой показатель 13.1. Доля модернизированных лифтов от общего количества лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации	% от плана на текущий год	0			
30.2	Целевой показатель 13.2. Обеспеченность документацией для наладки тепло-гидравлического режима системы теплоснабжения г. Качканара (в запланированных объемах реализации мероприятия)	% от плана на текущий год	0			
30.3	Целевой показатель 13.3. Выполнение мероприятий по замене водопровода централизованного холодного питьевого водоснабжения	% от плана на текущий год	100	100	100%	
30.4	Целевой показатель 13.4. Экономия энергетических ресурсов на уличное освещение в результате исполнения энергосервисного контракта по отношению к базисному периоду (2016 году)	% от плана на текущий год	60	84,1	140%	по данным актов выполненных работ
30.5	Целевой показатель 13.5. Снижение кредиторской задолженности МУП «Горэнерго»	тыс. руб.	12 960,0	12 960,0	100%	
30.6	Целевой показатель 13.6. Количество лифтов в многоквартирном доме, в отношении которых выполнены работы по их замене	шт/год	2	2	100%	
31	ПОДПРОГРАММА 5. «Комплексное благоустройство и обращение с отходами»					
32	Цель №5. Создание благоприятных условий для проживания населения на территории городского округа					

1	2	3	4	5	6	7
33	Задача №1: Благоустройство дворовых территорий					
34	Задача №2: Надлежащее содержание систем уличного освещения					
35	Задача №3: Приведение в качественное состояние элементов благоустройства городского округа					
36	Задача №4: Совершенствование эстетичного вида городского округа					
37	Задача №5: Обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности					
38	Задача №6: Обустройство мест проведения городских массовых мероприятий					
40	Целевой показатель 15. Продолжительность уличного освещения в темное время суток	не менее, % от максимально возможного/год	100	100	100%	
41	Целевой показатель 16. Функционирование системы уличного освещения (её частей) в нормативном состоянии	не менее % /год	95	98,9	104%	согласно актов
41.1	Целевой показатель 16-1. Экономия энергетических ресурсов на уличное освещение в результате исполнения энергосервисного контракта по отношению к базисному периоду (2016 году)	не менее % /год				
41.2	Целевой показатель 16-2. Количество замененных неэффективных светильников уличного освещения в пос. Валериановск на энергосберегающие	шт./год	0			
42	Целевой показатель 17. Обеспечение подъездных путей к существующим и новым участкам на 12 мкр. (Форманта-1, 2, 3)	% от количества планируемых участков				
42.1	Целевой показатель 17.1. Выполнение запланированных мероприятий по устройству, ремонту подъездных путей к участкам на 12 мкр.(Форманта 1, 2, 3), обустройству водопропускных каналов и водопропускных труб	% от плана на текущий год	0			
43	Целевой показатель 18. Количество сформированных зеленых насаждений	ед. растений/год	204	251	123%	за счет направления экономии на эти же цели, образованной по результатам аукциона
44	Целевой показатель 19. Количество высаженных саженцев деревьев и кустарников	ед. растений/год	0			
44.1	Целевой показатель 19-1. Площадь клумб и газонов, на которых выполнено озеленение	кв.м./год	1202	1475,3	123%	согласно документов о приемке
45	Целевой показатель 20. Уровень обеспеченности благоустройства рекреационных зон в соответствии с СанПиН	% от плана на текущий год	100	100	100%	
46	Целевой показатель 21. Выполнение запланированных мероприятий по озеленению и содержанию территории пос. Валериановска	% от плана на текущий год	100	100	100%	
47	Целевой показатель 22. Выполнение запланированных мероприятий по содержанию территории г. Качканара	% от плана на текущий год	100	100	100%	
47.1	Целевой показатель 22-1. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на реализацию проектов инициативного бюджетирования в сфере благоустройства территории городского округа	% от плана на текущий год	0			
47.2	Целевой показатель 22-2. Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования в сфере благоустройства территории городского округа	единиц/год	1	1	100%	
47.3	Целевой показатель 22-3. Количество обустроенных детских площадок	единиц/год	2	2	100%	
48	Целевой показатель 23. Выполнение запланированных мероприятий по проведению праздничных дат	% от плана на текущий год	100	100	100%	

1	2	3	4	5	6	7
49	Целевой показатель 24. Обеспечение информационной адресной принадлежности, объектов адресности которых не было, требует реставрации, замены на новую.	% от плана на текущий год	0			
49.1	Целевой показатель 24-1. Выполнение запланированных мероприятий подготовке площадок (территорий) под складирование снега	% от плана на текущий год	0			
49.2	Целевой показатель 24.2. Выполнение запланированных мероприятий по содержанию и ремонту парка "Строитель", общественных территорий	% от плана на текущий год	100	100	100%	
50	Целевой показатель 25. Выполнение санитарной очистки городского округа от отходов	куб.м/год	1733,8	1537,3	89%	несанкционированные свалки вывезены в запланированном объеме, садово-парковые отходы оплачены по фактически выполненным работам
51	Целевой показатель 26. Обустройство (ремонт) мест временного размещения отходов от населения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями	не менее шт./год				
51.1	Целевой показатель 26.1. Выполнение запланированных мероприятий по обустройству (ремонту) мест временного размещения отходов от населения	% от плана на текущий год	100	100	100%	
52	Целевой показатель 27. Обустройство контейнерных площадок с целью установки спец. контейнеров для раздельного сбора отходов	единиц контейнеров/ год	0			
52.1	Целевой показатель 27.1. Количество приобретенных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов от населения	не менее шт./год	10	10	100%	
52.2	Целевой показатель 27.2. Выполнение запланированных мероприятий по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.	% от плана на текущий год	100	100	100%	
53	Целевой показатель 28. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	% от плана на текущий год	0			
54	Цель №6. Обеспечение высокого уровня культуры погребения					
55	Задача №1: Обустройство новых и содержание действующих мест захоронения					
56	Целевой показатель 29. Выполнение запланированных мероприятий по обустройству и содержанию мест захоронений в соответствии с требованиями СанПиН.	% от плана на текущий год	100	100	100%	
58	ПОДПРОГРАММА 6. «Поддержка, функционирование объектов муниципальной собственности»					
59	Цель №7. Создание безопасных и комфортных условий владения, пользования и распоряжения объектами муниципальной собственности					
60	Задача №1: Сохранение и поддержание объектов муниципальной собственности в состоянии, пригодном для эксплуатации					
61	Целевой показатель 31. Обеспечение своевременной оплаты коммунальных услуг объектов муниципальной собственности	% от плана на текущий год	100	100	100%	
62	Целевой показатель 32. Обеспечение своевременной оплаты услуг по текущему содержанию объектов муниципальной собственности	% от плана на текущий год	100	100	100%	
63	Целевой показатель 33. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	% от плана на текущий год	0			
64	Цель №8. Создание условий для обеспечения льготной категории граждан городского округа банными услугами					
65	Задача №1: Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по предоставлению банных услуг льготной категории граждан					

1	2	3	4	5	6	7
66	Целевой показатель 34. Обеспечение компенсационных выплат из бюджета Качканарского городского округа на компенсацию недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг бытового обслуживания в части обеспечения услугами банного комплекса отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение билета в банный комплекс по сниженной стоимости (льготной цене) на территории городского округа	% от плана на текущий год	0			
67	ПОДПРОГРАММА 7. «Формирование современной городской среды»					
68	Цель №9. Повышение уровня благоустройства территорий Качканарского городского округа					
69	Задача №1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Качканарского городского округа					
70	Целевой показатель 35. Количество благоустроенных дворовых территорий МКД	шт./год	0			
71	Целевой показатель 36. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	% от плана на текущий год	0			
72	Задача №2: Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования Качканарского					
73	Целевой показатель 37. Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования	шт./год	0			
74	Целевой показатель 38. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	% от плана на текущий год	0			

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТЕРРИТОРИИ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2015 - 2024 ГОДЫ

за 2022 год

№ стро-ки	Наименование мероприятия/ Источники ресурсного обеспечения	План по	План	Исполнение (в тыс. рублей с		Сумма по	Отклонение	Примечание (Причины
		Решению	(уточненная	Фактическое	Кассовое			
		Думы КГО*	роспись)	исполнение	исполнение	(контракту)	(гр.5 «-» гр.3 в	от планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:	96 496,0	96 474,7	92 913,0	92 515,1	95 052,8	-3583,0	Причины отклонения указаны в разрезе каждого мероприятия
2	областной бюджет	1 771,0	1 771,0	1 771,0	1 771,0	1 771,0	0,0	
3	местный бюджет	94 725,0	94 703,7	91 142,0	90 744,2	93 281,8	-3583,0	
4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	Капитальные вложения							
6	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:	1 725,0	1 725,0	1 725,0	1 725,0	1 725,0	0,0	
7	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	местный бюджет	1 725,0	1 725,0	1 725,0	1 725,0	1 725,0	0,0	
9	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	Прочие нужды							
11	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:	94 771,0	94 749,7	91 188,0	90 790,1	93 327,8	-3583,0	
12	областной бюджет	1 771,0	1 771,0	1 771,0	1 771,0	1 771,0	0,0	
13	местный бюджет	93 000,0	92 978,7	89 417,0	89 019,2	91 556,8	-3583,0	
14	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
15	ПОДПРОГРАММА 1 «Содержание, капитальный и текущий ремонт жилищного фонда»							
16	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ:	6 501,6	6 501,6	6 442,1	6 442,1	6 442,1	-59,5	
17	местный бюджет	6 501,6	6 501,6	6 442,1	6 442,1	6 442,1	-59,5	
18	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
19	1. Капитальные вложения							
20	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23	1.2. Иные капитальные вложения							
24	Всего по направлению "Иные капитальные вложения", в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
25	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
26	Мероприятие 1. Капитальный ремонт общего имущества жилищного фонда городского округа, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
27	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
28	1.1. Жилого дома по адресу: г. Качканар, 4 мкр., д.58, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
29	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
30	1.2. жилого дома по адресу: г. Качканар, 4 мкр., д.38 (балконы) с актуализацией проекта, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
31	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
32	1.3. Конструктивных элементов, пострадавших от пожара, стихийных бедствий либо признанных непригодными для проживания, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
33	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
34	Мероприятие 2. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда городского округа, всего из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
35	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
35-1	2.1. переоборудование нежилых помещений, расположенных по адресу: 6а-1а, 4-25, 4-27 с целью переселения жильцов аварийного многоквартирного дома	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
35-2	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
42	Прочие нужды							
43	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:	6 501,6	6 501,6	6 442,1	6 442,1	6 442,1	-59,5	
44	местный бюджет	6 501,6	6 501,6	6 442,1	6 442,1	6 442,1	-59,5	
45	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
46	Мероприятие 3. Разработка и экспертиза проектно-сметной документации по капитальному ремонту жилищного фонда, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
47	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
48	внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
49	3.1. Типовой для жилых домов маневренного фонда, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
50	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
51	3.2. Восстановление систем дымоотведения и автоматизация пожарной системы всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
52	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
53	внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
63	3.3. Проведение экспертизы технического состояния здания специализированной организацией	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
64	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
64-1	3.4. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта по адресу г. Качканар, 4 микрорайон, д.59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
64-2	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
64-3	3.5. Разработка проектно-сметной документации для выполнения работ по переоборудованию нежилых помещений, расположенных по адресу: 6а-1а, 4-25, 4-27 с целью переселения жильцов аварийного многоквартирного дома	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
64-4	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
64-5	3.6. Исследовательские работы по предотвращению затопления многоквартирного дома по адресу: 8 мкр, д. №15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
64-6	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
65	Мероприятие 4. Текущий ремонт муниципального жилищного фонда, всего, из них:	345,0	345,0	345,0	345,0	345,0	0,0	
66	местный бюджет	345,0	345,0	345,0	345,0	345,0	0,0	
67	4.1. По заявлениям нанятелей, в т.ч.: общестроительные работы (смена окон и дверных блоков, полов), сантехнические работы (смена ванны, унитаза, моек, труб водопровода и канализации, смена регистров отопления), электромонтажные работы (смена электропроводки, счетчиков), в т.ч. замена электрических и газовых плит, всего, из них:	345,0	345,0	345,0	345,0	345,0	0,0	
68	местный бюджет	345,0	345,0	345,0	345,0	345,0	0,0	
69	Мероприятие 5. Содержание муниципального жилищного фонда, всего, из них:	2 448,3	2 448,3	2 433,3	2 433,3	2 433,3	-15,0	Оплачено по фактически выставленным счетам
70	местный бюджет	2 448,3	2 448,3	2 433,3	2 433,3	2 433,3	-15,0	
71	5.1. Санитарная обработка и ремонт жилого фонда после умерших, всего, из них:	634,2	634,2	634,2	634,2	634,2	0,0	
72	местный бюджет	634,2	634,2	634,2	634,2	634,2	0,0	
73	5.2. Содержание не распределенного муниципального жилого фонда, всего, из них:	1 814,1	1 814,1	1 799,2	1 799,2	1 799,2	-14,9	
74	местный бюджет	1 814,1	1 814,1	1 799,2	1 799,2	1 799,2	-14,9	
75	5.3. Оплата недополученных расходов за ЖКУ по муниципальному жилью	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
76	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

314	1.2. Иные капитальные вложения						
315	всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
316	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
317	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
318	внебюджетные источники (средства заинтересованных лиц, поступившие в местный бюджет)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
319	Мероприятие 21. Благоустройство дворовых территорий, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
320	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
321	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
322	внебюджетные источники (средства заинтересованных лиц, поступившие в местный бюджет)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
323	21.1.1. Благоустройство дворовой территории по адресу: ул.Октябрьская, д.30-32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
324	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
325	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
326	внебюджетные источники (средства заинтересованных лиц, поступившие в местный бюджет)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
338-1	21.2. Разработка ПСД по благоустройству дворовых территорий, прохождение экспертизы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
338-2	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
339	Мероприятие 22. Благоустройство общественной территории, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
340	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
341	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
342	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
343	22.1. Благоустройство общественной территории по адресу: зона массового отдыха, расположенная в прибрежной зоне Нижне-Качканарского водохранилища	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
344	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
345	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
346	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
350-1	22.3. Разработка ПСД по благоустройству общественных территорий, прохождение экспертизы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
350-2	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**
за 2022 год

тыс. рублей

№ строки	Наименование объектов	Всего, в том числе			Местный бюджет			Областной бюджет			Внебюджетные источники		
		план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
1	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ	1725,0	1725,0	100%	1725,0	1725,0	100%	0,0	0,0		0,0	0,0	
2	Строительство сетей инженерной и коммунальной инфраструктуры, всего	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
3	Разработка (корректировка) и экспертиза проектно-сметной документации по строительству сетей инженерной и коммунальной инфраструктуры, всего	1725,0	1725,0	100%	1725,0	1725,0	100%	0,0	0,0		0,0	0,0	
4	Объект 1. Электроснабжение 12 микрорайона	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
5	Мероприятие 1. Разработка (корректировка) и экспертиза проектно-сметной документации объекта 1 , всего, из них:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
6	Объект 2. Газоснабжение территорий участков индивидуальной застройки мкр. ба (ул.Горная, ул. Некрасова, ул. Ермака, ул. Таежная) 2-ая очередь	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
7	Объект 3. Водоснабжение и водоотведение территорий участков индивидуальной застройки мкр. ба (ул.Горная, ул. Некрасова, ул. Ермака, ул. Таежная)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
8	Мероприятие 3. Разработка (корректировка) и экспертиза проектно-сметной документации объекта 3 , всего, из них:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
9	Объект 4. Газопровод к жилым домам поселка Валериановск	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
10	Мероприятие 4. Разработка (корректировка) и экспертиза проектно-сметной документации объекта 4 , всего, из них:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
11	Объект 5. Строительство газопровода к жилым домам 1 микрорайона (ул.Чехова, ул.Маяковского, ул.Мира) г.Качканар Свердловской области	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
12	Мероприятие 5. Разработка (корректировка) и экспертиза проектно-сметной документации объекта 5 , всего, из них:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
13	Объект 6. Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации города Качканар	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
14	Мероприятие 6. Разработка (корректировка) и экспертиза проектно-сметной документации объекта 6 , всего, из них:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
15	Объект 7. Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации поселка Валериановск	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
16	Мероприятие 7. Разработка (корректировка) и экспертиза проектно-сметной документации объекта 7 , всего, из них:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
17	Объект 8. Строительство газопровода к жилым домам 12 микрорайона г. Качканар (ул. Горная, ул. Ермака, пер. Шевченко, пер. Нагорный, пер. Кедровый, пер. Лесной)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
18	Мероприятие 8. Разработка (корректировка) и экспертиза проектно-сметной документации объекта 8 , всего, из них:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
19	Объект 9. Строительство ВЛ-6 кВ и трансформаторных подстанций для электроснабжения пос.Именновский	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
20	Мероприятие 9. Разработка (корректировка) и экспертиза проектно-сметной документации объекта 9 , всего, из них:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
21	Объект 10. Строительство распределительного газопровода для газификации жилых домов по ул.Горная, ул.Тургенева, ул.Бажова г.Качканара	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
22	Мероприятие 10. Разработка (корректировка) и экспертиза проектно-сметной документации объекта 10 , всего, из них:	1725,0	1725,0	100%	1725,0	1725,0	100%	0,0	0,0		0,0	0,0	